龙游县人民政府办公室文件

龙政办发〔2023〕8 号

龙游县人民政府办公室
关于印发龙游县 2023 年重点建设
项目推进“八大百亿”行动计划的通知

各镇、乡人民政府，各街道办事处，县政府各部门，直属各单位：

《龙游县 2023 年重点建设项目推进“八大百亿”行动计划》已经县政府同意，现印发给你们，请对照目标，认真抓好工作落实。

附件：1.2023 年重点建设项目推进“八大百亿”行动计划汇总表

2.2023 年重点建设项目推进“八大百亿”行动项目计划（实施类）

3.2023年重点建设项目推进“八大百亿”行动项目计划（前期类）

龙游县人民政府办公室

2023年2月13日

（此件公开发布）

附件 1

2023 年重点建设项目推进“八大百亿”行动计划汇总表

单位：个、亿元

类别	合计			实施类							前期类						
	项目数	总投资	本年计划投资	项目数	其中：		总投资	其中：		本年计划投资	项目数			总投资			本年计划投资
					续建	新建		续建	新建		项目数	前期A类	前期B类	总投资	前期A类	前期B类	
总计	315	1828.51	232.04	186	119	67	956.55	525.47	431.08	208.7	129	60	69	871.96	376.25	495.71	23.34
一、高端智造	24	261.33	25.12	19	14	5	50.88	37.3	13.58	19.37	5	4	1	210.45	206.5	3.95	5.75
二、传统产业	55	183.89	45.47	43	36	7	145.93	137.11	8.82	39.72	12	9	3	37.96	34.75	3.21	5.75
三、综合交通	18	340.01	24.35	10	6	4	153.76	68.47	85.29	23.15	8	3	5	186.25	29.7	156.55	1.2
四、城市建设	107	509.18	86.25	62	34	28	348.89	174.63	174.26	82.15	45	12	33	160.29	39.36	120.93	4.1
五、民生事业	35	122.56	19.54	19	10	9	86.77	26.31	60.46	18.39	16	4	12	35.79	4.43	31.36	1.15
六、乡村振兴	29	47.24	7.26	14	9	5	17.99	7.46	10.53	5.43	15	8	7	29.25	17.86	11.39	1.83
七、智慧商服	6	52.74	5.55	2	1	1	46.4	46	0.4	4.8	4	4	0	6.34	6.34		0.75
八、生态文旅	41	311.55	18.51	17	9	8	105.92	28.18	77.74	15.7	24	16	8	205.63	37.31	168.32	2.81

附件 2

2023 年重点建设项目推进“八大百亿”行动项目计划（实施类）

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
合计（186 个项目）					9565516		2184187		2086979			
一、高端智造（19 个项目）					508831		144100		193656			
1	浙江东迦科技有限公司年产 10000 台无人机生产线项目	续建	新增用地 44 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 2.2 万平方米，购置自动化铸件生产线、加工中心等生产设备，形成年产 10000 台无人机生产能力。	城北片区	16000	2022.02-2024.05	7000	1 栋厂房完工投产	7000	完工投产	开发区	
2	浙江政田科技有限公司新建年产 1 万台智能农用机械生产线项目	续建	规划用地 58 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 8 万平方米，购置国内先进生产设备，形成年产 1 万台智能农用机械的生产能力。	城北片区	15000	2022.02-2024.07	5500	一栋厂房完工	5000	新建三栋厂房完工，部分设备安装投产	开发区	
3	龙游多元纺织科技有限公司军用装备防护及伪装材料科创中心建设项目	续建	分两期建设，一期主要建设防护功能材料专业研究室、检测和试验中心、仿真和环境实验中心及智能化绿色中试生产线。建设用地面积 10489.5 平方米，建筑面积 20100 平方米。	城北片区	10500	2022.06-2023.12	6000	科创大楼结顶	4000	一期项目主体工程建设完工	开发区	环境分局
4	龙游湖镇小微企业园（建州龙游智汇创谷）	续建	规划用地 300 亩，主要建设集聚小微企业厂房、综合管理用房，总建筑面积 31 万平方米，进驻以智能装备、新材料、电子信息、食品加工、服装加工等制造业产业。	湖镇镇	60000	2020.04-2024.12	26100	二期 02 地块一组团竣工，三组团开工建设	6000	02 地块竣工	湖镇镇	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
5	浙江宏川重工机械制造有限公司（筹）年产 3000 吨机器人机械臂 2000 吨精密铸件 4600 吨铝压铸零部件项目	续建	总建筑面积 2.8 万平方米，新建大型精密机械加工制造中心、机械设备铸造中心、热处理中心、零件检测中心及实验室、办公后勤辅助工程。	城北片区	12185	2021.12-2024.08	6500	厂房建设完成 70%	5500	土建完工，生产线设备安装调试开始部分试生产	开发区	经信局
6	浙江雪尔电器有限公司年产 8 万台风机及 150 万台（含伺服电机、外转子电机等）电机生产线项目	续建	规划用地 35 亩，主要建设厂房、综合用房，购置国内先进生产设备，形成年产 8 万台风机及 150 万台（含伺服电机、外转子电机等）电机生产能力。	城北片区	10500	2021.11-2023.12	7000	厂房结顶	3500	完工投产	开发区	市场监管局
7	浙江田村科技有限公司年产 5 千台工业机器人、2 万套伺服驱运器、以及 20 万台工业变频器的研发和生产项目	续建	规划用地约 12 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 1.5 万平方米，购置国内先进生产设备，形成年产 5 千台工业机器人、2 万套伺服驱运器、以及 20 万台工业变频器的研发与生产能力。	城北片区	5000	2021.05-2023.12	3000	土建完成 85%	2000	土建完工，设备安装调试部分试生产	开发区	经信局
8	龙游云墨碳谷碳材料生产项目	续建	规划用地 460 亩，主要建设厂房、综合用房，配套绿化、排水、排污、供热等设施，总建筑面积 35 万平方米，购置国际国内先进生产设备，形成年产 1 万吨高性能碳纤维、碳-碳复合材料及碳素等产品生产能力。	城北片区	160000	2021.04-2024.12	55000	产业园厂房整体钢结构完工、立面完成 70%；碳碳项目部分投产；碳纤维项目开工建设	60000	产业园厂房完工；碳碳项目投产；碳纤维项目厂房主体建设完成	开发区	统战部
9	龙游云墨碳谷产业园标准厂房二期（C 型孵化园）	续建	规划用地 35 亩，建筑面积约 23280 平方米，其中研究院建筑面积为 1960 平方米，综合楼建筑面积为 21320 平方米。	城北片区	7500	2022.10-2023.12	1000	基础施工	6500	完工	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
10	喜尔康产业园代建项目	续建	规划用地约 70 亩，建筑面积约 6.7 万平方米，建设厂房、仓库各二幢、消防设施、停车棚、充电设施及室外附属等。	城北区块	13000	2022.04-2023.12	12000	主体施工	6000	完工	开发区	
11	浙江佳顺自动化科技有限公司年产 2 万台智能停车库生产线项目	续建	规划用地 40 亩，主要建设 20000 平方米厂房，购置全自动温控表面静电喷涂生产线等设备。	城南片区	8000	2022.09-2024.06	2000	基础施工	4000	厂房主体完工	开发区	小南海镇
12	汉牛数字科技集团年产 2000 万片碳纤维复合滤芯项目及年产 100 万套新型中央新风净化设备项目	续建	规划用地 50 亩，建筑面积 66700 平方米，主要建设年产 2000 万片碳纤维复合滤芯项目及年产 100 万套新型中央新风净化设备项目。	城北片区	26000	2022.06-2024.02	7000	四幢厂房三楼完成施工；宿舍楼一楼完成施工	13000	厂房建设完工	开发区	统战部
13	浙江海德葆工业科技有限公司年产 3 万套履带式无人驾驶智能农机生产项目	续建	规划用地 50 亩，建设办公用房、科研用房和生产车间，购入德国进口激光切割机、全自动冲床、数控折弯机、 进口自动氩弧焊机、检测设备、数控加工中心等大型设备，形成年产 3 万套履带式无人驾驶智能农机生产线能力。	城北片区	17190	2022.09-2024.01	3000	厂房主体施工	8000	厂房完工，设备安装调试	开发区	科技局
14	浙江桦茂科技有限公司年产 10 万克拉人造金刚石加工 2.5 万克拉实验室培育钻石生产项目	续建	租赁厂房，购置国内先进的 MPCVD 系统、气体发生器、激光切割机、配套环保处置设施等设备，采用成熟稳定的气相沉积法和生产人造金刚石加工实验室培育钻石，形成年产 10 万克拉人造金刚石加工 2.5 万克拉实验室培育钻石的生产能力。	城北片区	12124	2022.10-2023.10	2000	设备订购安装	10124	完工投产	开发区	国资办
15	联创佳艺（龙游）新技术有限公司年产 8750 万平方喷墨介质新材料项目	新建	腾龙换鸟 37 亩，总建筑面积 10000 平方米，形成年产 8750 万平方喷墨介质新材料生产能力。	城北片区	12000	2023.07-2024.12	1000	项目签约	6000	部分设备安装	开发区	科技局

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
16	衢州道远纺织科技有限公司年产20000万米军用防护及民用功能纺织材料生产研发建设项目	新建	腾龙换鸟 35 亩，形成年产 20000 万米军用防护及民用功能纺织能力。	城北片区	43000	2023.06-2025.04	0	完成项目备案	6000	部分设备安装	开发区	环境分局
17	浙江固特气动科技股份有限公司年产3万台气力输送阀门、2 万吨压力容器、1万吨粉料输送装备、100 万副天线生产项目	新建	规划用地 100 亩，新建厂房 6.11 万平米，通过购置加工设备、焊接设备、专用生产线等设备，形成年产 3 万台阀门、2 万吨压力容器、1 万吨粉料输送装备、100 万套天线生产能力。	城北片区	30832	2023.01-2024.03	0	开工准备	25032	厂房完工，部分设备安装调试	开发区	退役军人事务局
18	浙江龙游星头啄木鸟鞋业有限公司年产胶鞋 100 万双、PPC 雨鞋 200 万双、橡胶布100万米生产线技改项目	新建	利用现有土地，新增建筑面积 10000 平方米，购置密炼机、注塑机等设备，形成年产胶鞋 100 万双、PPC 雨鞋 200 万双、橡胶布 100 万米生产能力。	城北片区	10000	2023.01-2023.12	0	开工准备	10000	厂房完工，设备安装	开发区	环境分局
19	浙江德懿新能源科技有限公司年产12000吨三元锂电池前驱体项目及年产 50000 吨环保金属表面处理剂生产线	新建	通过土地置换，于城南化工区块新增工业用地 19.88 亩，新增建筑面积 10000 平方米，建设新型电池生产项目。	城南片区	40000	2023.06-2025.06	0	项目开工前期准备	6000	设备订购，部分试生产	开发区	司法局
二、传统产业（43 个项目）					1459267		561421		397168			
1	维达纸业（浙江）有限公司年产 15 万吨高档生活用纸项目（四期）	续建	规划用地 185 亩，建设厂房、仓库、行政楼等建筑物，建筑面积 11 万平方米，购置国际、国内先进生活用纸生产设备，形成年产 15 万吨高档生活用纸的生产能力。	城北片区	125000	2018.11-2023.08	117000	部分试生产	8000	部分投产	开发区	经信局

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
2	浙江鸿荻新材料有限公司年产 10 万吨复合灰板和年产加工 1.8 万吨特种纸项目	续建	规划用地 100 亩，建设厂房、综合用房，建筑面积 5.6 万平方米，购置国内先进设备，形成年产 10 万吨复合灰板和年产加工 1.8 万吨特种纸生产能力。	城北片区	51800	2022.02-2025.12	5500	土建部分完成 65%	3500	土建完工，部分生产线设备安装	开发区	经信局
3	浙江蓝宇新材料有限公司年产 40000 吨亚克力防护特种纸及 40000 吨亚克力防护特种纸深加工生产线和 40000 吨光伏玻璃防霉特种纸生产线	续建	规划用地 50 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 3.7 万平方米，购置国内先进设备，形成年产 3 万吨特种亚克力保护纸、4 万吨光伏玻璃纸、3 万吨生活用纸生产能力。	城北片区	28000	2021.04-2024.12	10000	一号机投产，二号机设备订购	5000	二号机投产	开发区	经信局
4	浙江金励纸业有限公司年产 100 万吨环保再生高档包装纸项目	续建	规划用地 717 亩，主要建设厂房、综合用房，配套建设给污、给排水管网、生态绿化等设施，总建筑面积 25.6 万平方米，采用国际最先进的高速纸机，新建 3 条生产线，其中年产 50 万吨生产能力 1 条，年产 30 万吨生产能力 1 条，年产 20 万吨生产能力 1 条。	城北片区	255619	2017.09-2023.12	200000	厂房基本完工	55619	厂房完工，2 条纸机生产线投产	开发区	
5	浙江青龙山水泥厂 5 万吨/年飞灰水洗建设项目	续建	租用青龙山闲置场地 10 亩，新建三级清洗池、反应池等构筑物，购置处理系统等设备，形成水泥窑协同处置飞灰 5 万吨/年生产能力。	横山镇	8000	2021.07-2023.10	3272	基本完工，设备试运行	4728	项目完工并投产	横山镇	
6	浙江凯丰新材料股份有限公司年产 81000 吨高档特种纸智能化生产线技改扩建项目	续建	利用现有厂房对现有 1#机和 2#机生产线主体设备进行技术改造和系统优化。	城北片区	39000	2022.01-2024.03	4000	16000 吨项目完工投产，65000 吨项目土建完成 45%	4500	土建完工，部分设备订购安装	开发区	经信局

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
7	水发（龙游）竹产业发展有限公司全竹绿色循环产业制造项目	续建	规划用地约 657 亩，新建两处全竹产业制造基地，实现毛竹初加工、竹丝（纤维）材料及板材制造、剩余废弃物资源利用等全竹产业循环利用。通过引进及购置国内外先进竹木加工设备，新建竹加工生产车间、竹板材制造车间，竹废弃物利用车间等设施。	城南片区	210000	2021.11-2024.12	33989	城南 10 车间、庙下 8 车间主体完工，管理用房等建筑主体完工	21753	主体完工	开发区	科技局
8	浙江省龙游县红 5 制漆有限公司年产 8000 吨各种涂料生产线项目	续建	规划用地 26 亩，主要建设厂房、综合用房，购置国内先进生产设备，形成年产 8000 吨各种涂料生产线能力。	城南片区	7000	2021.12-2023.03	5000	完成土建设备采购安装等	2000	完工投产	开发区	应急管理局
9	浙江豪品建织造有限公司年产 3000 万米特种布艺面料生产线项目	续建	规划用地 30 亩，主要建设厂房、综合用房，总建筑面积 2 万平方米，购置国内先进生产设备，形成年产 3000 万米纺织品面料的生产能力。	城北片区	18000	2021.11-2023.03	14500	厂房结顶	3500	项目投产	开发区	市场监管局
10	浙江鹏龙辊业有限公司新建高档全系列胶辊包胶修复生产线项目	续建	规划用地 19 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 1.6 万平方米，形成高档全系列胶辊包胶修复生产线。	城北片区	10500	2021.09-2024.06	2500	厂房完工	5000	部分生产线投产	开发区	经信局
11	浙江万龙科技有限公司年产 200 万双安全鞋智能化制造生产线项目	续建	规划用地 34 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 3 万平方米，购置平皮机、皮料下料机等生产设备，形成年产 200 万双安全鞋生产能力。	城北片区	11000	2021.11-2023.09	5000	土建完成	6000	投产	开发区	龙洲街道
12	浙江龙游昌顺家私有限公司年产 15 万套实木家具生产线项目	续建	规划用地 45 亩，主要建设厂房、办公楼、宿舍楼等设施，形成年产 15 万套实木家具生产能力。	城北片区	10000	2022.07-2024.01	1500	厂房主体施工	8000	厂房完工，设备购置	开发区	财政局

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
13	浙江科力印业新技术发展有限公司年产 3000 万只不沾油墨防交叉感染指纹印台、足迹印台生产线新建项目	续建	规划用地 30 亩，新建厂房、综合用房，建筑面积 5 万平方米，新建 7 条全自动指纹印台生产线、4 条全自动印油灌装生产线，4 条全自动印台生产线，形成年产 3000 万只不沾油墨防交叉感染指纹印台、足迹印台生产能力。	城南片区	10780	2021.09-2023.06	7060	厂房主体完工	3720	完工投产	开发区	文广旅体局
14	浙江美逸佳纺织科技有限公司年产 2000 万米特种布艺面料生产线项目	续建	规划用地 30 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 2 万平方米，购置针织大圆机、喷气织机等设备，形成年产 2000 万米纺织品面料生产能力。	城北片区	15000	2021.11-2023.12	8000	主体完工	7000	投产	开发区	供销社
15	浙江嘉浩科技发展有限公司年产 3000 万米特种布艺面料生产线项目	续建	规划用地 34 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 5.7 万平方米，购置针织大圆机、喷气织机、进口剑杆机等设备，形成年产 3000 万米特种布艺面料生产能力。	城北片区	20688	2021.12-2023.12	15000	主体完工	5688	投产	开发区	供销社
16	浙江五何食品有限公司年产 20000 吨豆制品、3000 吨蛋制品、5000 吨淀粉制品、2000 吨米制品生产线项目	续建	规划用地 20 亩，建设厂房、办公楼等建筑，建筑面积 2.1 万平方米，购置国内先进设备，形成年产 20000 吨豆制品、3000 吨蛋制品、5000 吨淀粉制品、2000 吨米制品生产能力。	城北片区	13000	2021.05-2023.05	10000	一号线生产	3000	二号线投产	开发区	档案馆
17	浙江新华化纤织造有限公司年产 3000 万米特种布艺面料生产线项目	续建	规划用地 35 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 2.5 万平方米，购置国内先进设备，形成针织大圆机、复合机和水洗机等设备，建设年产 3000 万米纺织品面料的生产能力。	城北片区	18000	2021.09-2023.06	13000	土建完工	5000	完工投产	开发区	人力社保局

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
18	浙江攀峰纸业有限公司年加工 10 万吨复合包装纸及年产 8000 万平方米瓦楞纸箱生产线项目	续建	规划用地约 57 亩，主要建设厂房、综合用房，购置复合纸流水线、五层瓦楞纸流水线、开槽机、自动打包机等生产设备，形成年加工 10 万吨复合包装纸及年产 8000 万平方米瓦楞纸箱生产能力。	城北片区	9000	2022.01-2023.03	2000	主体施工	7000	项目完工	开发区	财政局
19	浙江宏嘉科技有限公司年产 1.5 万吨染料后处理加工项目	续建	规划用地 29 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 2.5 万平方米，购置国内先进设备，形成年产 15000 吨高品质染料后处理生产能力。	城南片区	15000	2021.07-2023.06	12000	设备安装、试生产	3000	完工投产	开发区	招商中心
20	浙江龙威酒业有限公司年产 2000 吨（一期 1000 吨）威士忌生产线项目	续建	规划用地 40 亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积 2.6 万平方米，购置国内先进设备，形成年产 2000 吨（一期 1000 吨）威士忌生产能力。	城北片区	15000	2021.12-2023.06	5000	部分厂房结顶	10000	完工投产	开发区	招商中心
21	浙江九润环境科技有限公司（介通管业）年产 1 万吨新材料不锈钢复合管等生产线项目	续建	规划用地 50 亩，主要建设综合楼、厂房，形成年产 1 万吨新材料不锈钢复合管等生产能力。	城北片区	26000	2022.07-2023.12	4000	主体完工	22000	完工投产	开发区	住建局
22	浙江广汇环境科技有限公司年产 500 万米反渗透膜、5 万台反渗透装置、300 台氮气发生器生产线项目	续建	项目新增用地 50 亩，新建厂房、综合楼，购置反渗透涂布生产线、水处理系统等国内外先进生产设备，形成年产 500 万米反渗透膜、5 万台反渗透装置、300 台氮气发生器生产能力。	城北片区	12260	2021.10-2023.10	8000	厂房完工，后道加工设备安装完成并试生产	4260	完工投产	开发区	
23	杰美（浙江）新材料有限公司新建年产 4 万吨纺织新材料（新型纺织化学品）生产线项目	续建	规划用地 58 亩，新建厂房、办公楼等，购置先进生产设备，建设新型纺织化学品生产线。	城南片区	39000	2022.07-2025.12	4500	土建完成 65%	5500	土建部分完工，部分生产线安装调试	开发区	经信局

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
24	浙江金昌特种纸股份有限公司年产550万卷环保型电子信息元件封装专用材料与13000万平方米数码信息记录专用材料	续建	规划用地60亩，装修现有厂房，利用公司现有国际先进工艺与设备，建设智能数字化电子信息元件封装专用材料等生产线。	城北片区	36000	2022.06-2024.11	7000	一栋厂房主体完工	6000	一条生产线安装完成并投产	开发区	
25	龙游龙辉电镀有限公司年生产加工 12000 吨防雷器材、LED 支架、五金缝制配件、汽摩配等电镀生产线项目	续建	规划用地50亩，主要建设厂房、综合用房，建筑面积1.1万平方米，购置先进设备建设电镀生产线，形成年生产加工12000吨防雷器材、LED 支架、五金缝制配件、汽摩配等电镀生产能力。	城南片区	9000	2021.05-2023.12	7000	土建完成95%	2000	完工投产	开发区	经信局
26	浙江恒鑫电力有限公司低碳降煤资源综合利用项目	续建	规划用地200亩，建筑面积100000平方米，购置2台90t/h锅炉和2台12MW汽轮发电机组，形成年处置85万吨建筑装修垃圾生产能力。	城北片区	60000	2022.10-2024.11	5000	土建施工	30000	厂房完工，设备安装完成	开发区	
27	浙江恒川新材料有限公司年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目	续建	规划用地90亩，新建厂房及辅助用房58680m2，一期建设1条3600/450年产3万吨新型包装用纸生产线，二期建设1条3600/350年产2万吨新型包装用纸生产线及1条年产1万吨食品医疗纸制品深加工生产线。	城北片区	38900	2022.10-2024.09	3500	厂房主体施工	20000	厂房主体完工，一条生产线设备安装调试	开发区	
28	浙江祥盛环保科技有限公司年产100万吨废钢铁回收加工配送基地项目	续建	规划用地55亩，建筑面积47550平方米，购置PSX-6886（900KW）高效零排放废钢破碎线、Y81/K-500 型全自动节能型金属液压打包机一套等设备，形成年产100万吨废钢铁回收加工配送能力。	湖镇镇	15600	2022.07-2024.04	4000	2栋厂房主体完工	5500	4栋厂房和1栋综合楼竣工	湖镇镇	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
29	浙江新航特材有限公司年产400万米高洁净度及超高洁净度不锈钢管生产线项目	续建	规划用地150亩，建筑面积6万㎡，购置冷轧机、水压机等设备，形成年产400万米（约4.7万吨）高洁净度及超高洁净度不锈钢管生产能力。	城北片区	70200	2022.07-2024.07	8000	厂房主体施工	15000	厂房基本建成，设备安装调试	开发区	
30	维达纸业年产 20 万吨高档生活用纸及5亿片纸尿裤续建技改项目	续建	新增总建筑占地面积约为53000平方米，其中新建制浆车间、造纸车间、仓库及配套设施（包括物流中心、立体仓库）。	城北片区	100000	2022.04-2024.04	8000	土建完成70%	35000	土建完工，部分设备订购	开发区	经信局
31	浙江巨信实业有限公司年产1.6亿包棉柔巾及湿巾生产线	续建	规划用地40亩，新建生产厂房、原料、宿舍楼等总建筑面积5.3万平方米，形成年产1.6亿包高档棉柔巾及湿巾等系列卫生日用品生产能力。	城北片区	25000	2022.05-2023.12	10000	主体厂房施工	15000	完工投产	开发区	
32	哈莫克休闲用品（浙江）有限公司龙游年产 20 万套户外休闲吊床、10万套庭院桌椅、10 万套户外多功能吊椅、10万套秋千生产线项目	续建	规划用地20亩，购置先进设备，形成年产 20 万套户外休闲吊床、10万套庭院桌椅、10万套户外多功能吊椅生产能力。	城南片区	12320	2022.08-2024.04	3600	厂房建设完成30%	4500	厂房完工，部分设备选购	开发区	传媒集团
33	浙江诺天怡翔新材料科技有限公司新建年产 5000 吨激光全息丙烯酸涂层树脂生产线建设项目	续建	规划用地20亩，新建厂房、综合办公楼等，建筑面积6148平方米，购置国内先进生产设备，形成年产5000 吨激光全息丙烯酸涂层树脂生产能力。	城南片区	10000	2022.11-2024.02	3000	厂房建设完成30%	4500	厂房完工，部分设备选购	开发区	
34	浙江恒立表面处理科技有限公司新建年产10000万套金属、塑料件表面处理产品生产线项目	续建	规划用地20亩，新建厂房、综合办公楼，形成年产10000万套金属、塑料件表面处理产品生产能力。	城南片区	7900	2022.06-2023.12	2400	厂房建设完成30%	5500	完工投产	开发区	
35	龙游福家食品有限公司年产5.5万吨炒瓜子与休闲食品生产线项目	续建	租赁现有厂房，建筑面积20000平方米，形成年产5.5万吨炒瓜子与休闲食品生产能力。	城北片区	11500	2022.08-2023.12	7000	厂房装修完成	4500	试生产	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
36	浙江好工阀门制造科技有限公司年产2万个阀门生产线项目	续建	规划用地17.38亩，建筑面积13904平方米，购置铸钢件、钢板、圆钢等原材料，利用卧式车床、钻床等先进的技术进行生产加工，形成年产2万个阀门生产能力	城北片区	7000	2022.05-2024.03	2100	厂房建设完成30%	4900	设备安装调试	开发区	市场监管局
37	浙江佳维康特种纸有限公司年产2万吨环保防伪型纸基薄片高档内衬材料生产线建设项目	新建	利用原厂区现有60亩空地，新增建筑面积35000平方米，购置先进生产设备，形成年产20000万吨环保防伪型纸基薄片高档内衬材料生产能力。	城北片区	10000	2023.01-2024.12	0	开工准备	6000	厂房建设完成80%	开发区	
38	浙江左开右开门业有限公司年产1500套高档实木门窗生产线	新建	通过土地置换，拍卖城北69亩土地，新建厂房、办公楼，购置先进生产设备等，形成年产1500万套高档实木门窗生产能力。	城北片区	17000	2023.07-2025.07	0	方案设计	8000	设备订购，部分试生产	开发区	文广旅体局
39	浙江三晟家居有限公司年产800套高档实木家俱和800套高档实木门窗及1500平方米实木饰面生产线	新建	通过土地置换，拍卖城北50亩土地，购置雕花机、开榫机、磨床及空压机等设备，形成年产800套高档实木家俱和800套高档实木门窗及1500平方米实木饰面生产能力。	城北片区	12500	2023.07-2025.07	0	方案设计	6000	设备订购，部分试生产	开发区	应急管理局
40	浙江南北城市管道有限公司新建年产20万米钢筋混凝土箱涵（BoxCulvert）和圆管涵(RCP)等地下管涵生产线	新建	通过土地置换获得固特原有湖镇厂区27亩地块，新建厂房、办公楼、仓库等，购置先进生产设备，形成年产20万米钢筋混凝土箱涵（BoxCulvert）和圆管涵(RCP)等地下管涵生产能力。	湖镇镇	6750	2023.06-2025.06	0	方案设计	4000	设备订购，部分试生产	湖镇镇	税务局
41	浙江博昊科技有限公司智能门窗项目	新建	通过土地置换，拍卖城南30亩土地，购置先进生产设备，新建办公楼、厂房等，生产智能门窗相关产品。	城南片区	10800	2023.06-2025.06	0	方案设计	5000	设备订购，部分试生产	开发区	医保局

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
42	浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台废 旧家电处理能力及智能化改造项目	新建	利用现有 100 亩原厂区空地，新建拆解车间、智能化仓库和综合办公楼及其配套设施，建筑面积 30000 平方米并在原有厂房内新增一条冰箱自动拆解线及其配套设施。	湖镇镇	10150	2023.05-2024.12	0	前期准备	6000	智能化车间及综合楼完工	湖镇镇	
43	浙江金龙再生资源科技股份有限公司研发总部项目	新建	规划用地 46 亩，建筑面积 82000 平方米，主要包括研发楼、食堂及活动中心、综合大楼 、研发副楼。	湖镇镇	21000	2023.08-2025.12	0	完成土地征用	6000	基础施工	经信局	湖镇镇
三、综合交通（10 个项目）					1537609		307450		231512			
1	320 国道龙游会泽里至下章路段改建工程	续建	主线起于 320 国道龙游与建德交界处，终于 320 国道与龙游开发区金星大道平面交叉处，全长 15.28 公里，一级公路标准。	龙游县	80512	2020.11-2023.12	62000	主体基本完工，完成总体形象进度的 80%	18512	完工	交通运输局	交投集团
2	龙游县综合客运枢纽	续建	总用地 48 亩，建设农村出行公交、城市公交及出租车等换乘中心，建筑面积 1.02 万平方米。	龙洲街道	9500	2021.10-2023.12	6500	完成工程量 70%	3000	完工	交通运输局	交投集团
3	528 国道龙游城区至上圩头段改建工程	续建	起点位于 G528 与 S315 省道交叉位置，终点与上圩头南侧的 G528 国道老路顺接，全长 13 公里（包含城区段市政配套），一级公路标准。	龙游县	122452	2022.10-2025.12	16000	城区先行段开工建设	28000	完成总体形象进度 30%	交通运输局	交投集团
4	杭衢高铁龙游段	续建	路线总长 132.3 公里，设计时速 250 千米/时，其中龙游境内约 19 公里。	龙游县	331785	2019.04-2023.12	208000	完成线下工程，开始实施线上工程	60000	完成四电及站房建设，主线基本完成	轨道中心	
5	龙游港区桥头江作业区工程（二期）	续建	规划用地 207 亩，建设 7 个泊位及其附属设施。	临港物流园	28000	2022.12-2025.06	150	开工建设	12000	完成总体形象进度 20%	交通运输局	交投集团

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
6	龙游共同富裕-美丽交通建设工程	续建	为打包项目，包含龙游县综合供能服务站、姜家至后厅道路工程（一期和二期）、杭衢高铁龙游北站配套路网工程、G320国道至规划月亮湾小区公路工程、灵山江沿江公路二期工程、9条县道改造提升工程、衢江汀塘圩段堤防管理通道提升工程等。	龙游县	112500	2022.07-2025.12	14800	开工建设	26000	姜家至后厅道路一期工程完工；姜家至后厅道路二期工程开工建设；共同富裕2023年县道部分完工；衢江汀塘圩段堤防管理通道提升工程完工；杭衢高铁龙游北站配套路网工程开工建设；龙游县综合供能服务站完成2座站建设；G320国道至规划月亮湾小区公路工程、灵山江沿江公路二期工程争取开工，完成总体形象进度35%	交通运输局	交投集团

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
7	衢丽铁路衢松段（龙游段）	新建	按新建时速 200 公里/小时，预留 250 公里/小时高速铁路标准建设，龙游境内约 45 公里。	龙游县	780000	2023.08-2026.12	0	施工招投标	56000	主线全面进场施工	轨道中心	
8	杭衢铁路龙游北站站前配套项目	新建	规划用地 94.5 亩，主要建设站前广场，进出站匝道及落客平台、配套建设通站道路、停车场及绿化景观等。	塔石镇	15000	2023.01-2024.08	0	完成三通一平	8000	完成基础结构建设	轨道中心	塔石镇
9	龙游县 2023 年“四好农村路”工程	新建	建设农村公路等级提升，农村公路大中修，危桥改造，新建停靠站等。	龙游县	5000	2023.07-2024.12	0	前期调研	4000	完成总体形象进度 80%	交通运输局	交投集团
10	龙游县车虎线跨江通道改建工程（虎头山大桥）	新建	本项目全长 1.515 公里，路基宽度为 30 米，其中新建桥梁一座，总长 455 米，全宽 32 米。	龙游县	52860	2023.03-2026.06	0	争取开工建设	16000	完成总体形象进度 15%	交通运输局	交投集团
四、城市建设（62 个项目）					3488947		849310		821476			
1	龙游县城东片区龙城时代小区项目	续建	共 25 幢建筑，总建筑面积 180351 平方米，其中地上建筑面积 133351 平方米，地下建筑面积 47000 平方米。	城东片区	200581	2021.03-2024.03	160000	主体完工，部分室内装修	30000	配套施工	住建局	
2	龙游腾元荣昌道小区	续建	新建 4 幢高层，总建筑面积 56573 平方米。	城东片区	57160	2021.06-2023.03	46000	外立面施工、室内装修	11600	完工	住建局	
3	龙游东和置业江荷明月	续建	总用地 66458 平方米，总建筑面积约 162530.65 平方米。	城东片区	135000	2021.10-2025.02	60000	主体完成 70%	30000	主体完工，部分室内装修	住建局	
4	龙游佳龙房地产开发有限公司翡丽云筑项目	续建	总用地 43379 平方米，建筑面积约 113357.2 平方米。	龙北片区	67370	2022.06-2024.12	32000	主体施工	24000	主体施工	住建局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
5	龙游经济开发区阜新扶贫公寓	续建	规划用地 10 亩，选址于阜财路以东、同舟路以北，总建筑面积 2.1 万平方米，建设员工公寓及部分底层商业。	城北片区	8000	2022.03-2023.12	3600	基础完工	4400	完工。	开发区	
6	龙游经济开发区虎龙安置小区	续建	用地 57 亩，主要用于开发区内及周边村零星拆迁户的集中安置等综合功能配套。	城北片区	22000	2022.06-2024.09	5000	完成基础施工	12000	主体完工	开发区	
7	龙游县国土整治异地搬迁安置小区项目(文成小区安居工程二期)	续建	总用地 192 亩，总建筑面积 272126 平方米，其中地上建筑面积 200868 平方米，地下建筑面积 71258 平方米，共计 1492 户。	城东新区	144821	2021.09-2023.12	81250	土建工程基本完成；市政配套项目完成 15%	63571	完工交付	国资办	奔康集团
8	龙游县城东商务中心	续建	规划用地 24 亩，建设商务办公中心，地上建筑面积 3.5 万平方米，地下建筑面积 2.4 万平方米。	城东新区	32298	2020.02-2024.12	24298	主体完工	9000	装修基本完工	国资办	城投公司
9	龙游县大南门历史文化街区开发项目	续建	规划 267 亩，总建筑面积约 80581 平方米，其中地上建筑面积约 5.5 万平方米，地下空间建筑面积约 2.5 万平方米。	城区	150000	2021.05-2023.12	80000	主体工程完工，配套施工	70000	完工	龙游瀫建管中心	国资办、文旅公司
10	龙游县溪口镇新溪小区一期	续建	规划用地 42 亩，新建农村异地搬迁安置小区，总建筑面积约 42000 平方米。	溪口镇	25000	2021.07-2023.12	17250	主体工程完工，配套施工	7750	完工交付	国资办	奔康集团
11	龙游县詹家镇辰西花苑	续建	总用地约 47 亩，建筑总面积约 7.6 万平方米，其中地上建筑面积约 5.5 万平方米，地下建筑面积约 2.1 万平方米。	詹家镇	34000	2021.10-2023.12	26000	主体工程完工，配套施工	8000	完工交付	国资办	奔康集团

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
12	龙游县城东新区道路工程一期	续建	新建荣昌东路（学士路至端礼路段），道路总长约 1930 米，宽 40 米；新建学士路（荣昌东路至龙翔东路段），道路总长约 519 米、宽 30 米；新建子鸣路（永安路至滨江路段），道路总长约 1146 米、宽 40 米；新建伯珍路（永安路至滨江路段），道路总长约 1521 米，宽 24 米；新建集贤路（子鸣路至文靖路段），道路总长 1157 米，宽 24 米；新建文靖路（永安路至滨江路段），道路长 1518 米，宽 24 米；新建端礼路（永安路至滨江路段），道路总长约 1571 米，宽 40 米。	城东新区	44603	2017.01-2023.12	26127	荣昌东路（学士路至端礼路段）、学士路（荣昌东路至龙翔东路段）、文靖路（永安路至滨江路段）、端礼路（永安路至滨江路段）、子鸣路（永安路至龙翔东路段）完工完工，伯珍路（永安路至滨江路段）路基完工；集贤路（子鸣路至文靖路段）完成前期手续办理。	4200	伯珍路完工，子鸣路剩余 140 米（龙翔东路至滨江路段）视拆迁情况而定，集贤路万明大厦南侧临时道路完工	住建局	城投公司

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
13	龙游县城东新区道路工程二期	续建	滨江路（龙翔东路至端礼路段），长约 2.04 公里，宽 33 米（含污水总干管 2km 及 1#污水泵站设备）；荣昌东路东延（端礼路至纵二路），长 2000 米，宽 50 米；童家路(端礼路至越园路段)，长 417 米，宽 24 米；同庆路（端礼路至越园路段），长 428 米，宽 24 米；越园路（永安路至龙翔东路段），长 1391 米，宽 24 米；龙翔东路拓宽改造提升工程（驿前大桥至东环线人行道及市政基础设施改造），长度约 3400 米，宽 45 米。	城东新区	68041	2019.04-2025.12	23583	滨江路（龙翔东路至端礼路段）、荣昌东路东延（端礼路至纵二路）、童家路道路工程(端礼路至越园路段)、同庆路道路工程（端礼路至越园路段）完工；越园路（荣昌东路至龙翔东路段）基本完工；龙翔东路拓宽改造提升工程开工建设。	15000	龙翔东路拓宽工程地下管线完工；越园路(荣昌东路至十里铺路段)争取开工	住建局	城投公司
14	龙游县城东公共文化服务中心	续建	规划用地约 187 亩，主要建设便民服务中心、文化艺术中心、图文信息与广电中心、青少年老年活动中心及其地下空间开发利用等，总建筑面积 16.9 万平方米，其中地上约 10 万平方米，地下约 6.9 万平方米。	城东新区	97034	2020.01-2023.10	71000	土建基本完工	26034	土建完工	住建局	城投公司
15	龙游经济开发区一期美食城项目	续建	规划用地 9 亩，总建筑面积 10000 平方米。	城北片区	4000	2022.06-2023.09	1500	主体施工	2500	完工	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
16	龙游经济开发区启明路、惠商路道路改造工程	续建	启明路全长 2170 米，其中新建段 900 米，改造段 1270 米；惠商路改造路段 1110 米。	城北片区	5800	2022.02-2023.12	4500	路基施工	1300	完工	开发区	
17	龙游经济开发区泰和综合体	续建	规划用地 48 亩，新建商业综合体，建筑面积约 4 万平方米。	城北片区	16000	2022.04-2024.07	8000	基础完工	8000	主体施工	开发区	
18	机器人产业园四期	续建	规划用地 100 亩，建设标准厂房及配套综合楼，建筑面积约 12.5 万平方米及光伏。	城北片区	27000	2022.08-2024.12	4000	基础完工	18000	主体施工	开发区	
19	龙游湖镇白鸽湖商埠文化园	续建	规划用地 351 亩，新建滨湖生态休闲区，以游乐园为主题，东侧新建一处商住两用楼盘，新建五星级酒店，建筑面积 31 万平方米。	湖镇镇	350000	2021.03-2024.12	55000	一期主体基本完成	20000	一期全部完工；二期争取开工	湖镇镇	
20	龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程	续建	主要包括湖镇镇老镇区通济古街修复改造、新建舍利塔遗址公园、解放北路提升改造、街区周边区块配套提升等。	湖镇镇	20889	2021.09-2024.12	11500	解放北路改造全部完工，湖中路、新建路道路施工	5000	湖中路、新建路基本完工；舍利塔周边配套启动施工	湖镇镇	
21	龙游县横山镇异地搬迁安居工程	续建	规划用地 83 亩，主要建设安置用房及配套商业、社区管理、养老服务用 房、幼儿园等。总建筑面积约 56543 平方米。其中，地下总建筑面积约 3800 平方米。 安置户数 288 户。	横山镇	25000	2022.05-2023.10	6600	基础施工	8000	完工	横山镇	奔康集团
22	龙游城东地下综合管廊工程	续建	为支线型综合管廊，位于城东中央景观廊道两侧，南起永安路，北至龙翔东路，总长约 2200m，主要包括电力、通讯电缆、给水管道、排水管道（雨水、污水管道）、燃气管道等。	城东新区	16000	2021.01-2024.12	6500	龙翔东路至荣昌东路段完工	500	基本完工	住建局	城投公司

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
23	龙游县城东新区道路工程三期	续建	唐尧路（子鸣路至文靖路段），长1166米，宽24米；友钦路（永安路至滨江路段），长1504米，宽33米；金融中心北侧道路（学士路至子鸣路段），长350米，宽16米；文成路（永安路至荣昌东路段），长608米，宽24米；阳东路（凤梧路至集贤路段），长198米，宽12米。	城东新区	29203	2020.12-2025.12	8817	文成路完工；阳东路完工；唐尧路（子鸣路至文静路段）完成路基回填；友钦路（滨江路至永安路段）路基完工。	4900	唐尧路、友钦路完工	住建局	城投公司
24	龙游县东华110KVA变电站迁建项目	续建	东华110KVA变电站项目进行迁建及其周边配套建设。	城东新区	11000	2021.11-2023.12	8000	主体完工	3000	完工	供电公司	城投公司
25	龙游县商贸物流园区下洋路道路工程	续建	荣昌大道延伸段至疏港大道段，道路长700米，宽18米，实施道路、给排水、绿化、照明等工程。	商贸物流园区	2281	2022.08-2023.05	1000	路基施工	1281	完工	住建局	城投公司
26	龙游县湖镇小镇客厅项目	续建	在沙田湖环湖区块，新建一座小镇客厅，占地约2500平方，建筑面积约2600平方，周边配套市民广场。	湖镇镇	3500	2021.12-2023.12	1500	主体建设	2000	完工	湖镇镇	
27	中环卓越府	续建	规划用地11亩，总建筑面积18598平方米，地上建筑面积16207平方米，其中商业面积2200平方米，超市面积3986平方米，公寓面积2021平方米，住宅面积8000平方米。	小南海镇	11700	2021.11-2023.05	8000	主体结顶	3700	完工	住建局	
28	开发区共富综合楼	续建	规划用地12亩，主要建设政府办公楼、便民中心等，总建筑面积约21000平方米。	城北区块	7000	2022.12-2023.12	1000	项目开工	6000	土建完工	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
29	龙游经济开发区城南片区工业污水处理厂	续建	选址城南神龙路北、开源路西，建设规模为20000吨/d的污水处理能力，包括城南片区的生活污水和区域内的工业废水，同时拟新建尾水排放管，铺设管网总长约3千米，完善道路配套设施。	城南片区	20000	2022.12-2024.12	500	基础施工	5000	主体施工	开发区	水务集团
30	开发区游七路（启明路至湖童公路）道路工程	续建	新建道路全长1400米，宽24米。	城北片区	3600	2022.09-2023.12	500	一标段完工；二标段施工图设计	3100	二标段完工	开发区	
31	龙湖湾小区	续建	主要包括酒店、住宅、零售商业用房及配电房等配套用房，总建筑面积118000平方米。	城北片区	66000	2021.04-2023.12	60000	主体完工，附属完成30%	6000	完工	开发区	
32	龙游县塔石镇异地搬迁安居工程	续建	规划用地72亩，主要建设安置用房及配套商业、社区管理、养老服务用房等，总建筑面积约6.1万平方米，其中地下总建筑面积约7927平方米。	塔石镇	26800	2022.05-2024.04	5000	完成基础施工，部分主体施工	8000	主体完工	塔石镇	城投公司
33	龙游县龙洲街道助老扶幼社区配套工程	续建	实施龙游县龙洲街道部分社区配套服务设施提升、居住环境提升、基础设施改造等，主要改造内容包括内部道路、管线、外立面、停车位、充电桩及老幼、环卫、消防安防等设施设备等。	城区	4635	2022.11-2023.12	1285	小区绿化整体提升，飞线整治，邻里中心改造等项目基本完成	3350	清廉社区改造完成	龙洲街道	
34	湖镇绿色能源开发利用项目	续建	实施湖镇镇水面坡地光伏发电项目，项目涉及东金、历寺、彭塘、下田畈、下童五个村约140亩的水面和坡地。	湖镇镇	10000	2022.06-2024.06	0	完成东金村水塘光伏安装	4000	完成50%安装	湖镇镇	
35	浙江华电龙游香满亭12MWP农光互补	新建	建设电站总规模12MWP，总投资6390万元，年发电量1453万度，主要由光伏组件、逆变器、箱变等设备组件组成。	小南海镇	6390	2023.01-2023.12	0	前期准备	6390	完工	农业农村局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
36	2023 年配电网新建及改造工程	新建	衢州龙游 10 千伏白贸、白泰线双回新建工程等 25 个打捆项目包及单项项目，共约新建及改造 10 千伏线路约 300 公里，新建及增容变电容量约 10 兆伏安。	龙游县内	9000	2023.01-2023.12	0	完成前期工作	9000	项目完工	供电公司	
37	龙游瀫畔•8090 青年创造季（第一季）翠光岩片区集群设计点位打造	新建	规划用地 10 亩，打造成为龙游瀫中央湖区新型的生态风景、文化、科技共同体。	小南海镇	3000	2023.06-2024.06	0	完成方案设计	1500	部分子项完工	龙游瀫建管中心	交投集团
38	飞云小区	新建	规划用地 136 亩，分期实施，主要建设保障性住宅、商品房，配套建设邻里中心、幼儿园服务用房及绿地景观等。	龙游县	106039	2023.06-2026.12	0	完成设计招标	10000	基础施工	国资办	
39	龙游瀫人才型未来社区	新建	规划用地 60 亩，打造多层级的共享、交流空间，适应不同层次人才对高品质生活和社交需求。	龙游瀫区域	30000	2023.07-2026.07	0	方案设计	10000	开工建设	龙游瀫建管中心	城投公司
40	龙游县小南海镇诗路文化带配套项目	新建	新建改建雨污水管网约 5 公里并完善污水处理设施；改造强弱电线网约 7 公里；开展林相改造、生态步道、美丽庭院等生态修复约 3 万平方米；完善沿线公共厕所、公共自行车站点、停车场地、充电桩、书吧、休息点、露营基地等驿站服务设施配套共 8 处；改造村庄道路约 3 公里等工程。	小南海镇	7700	2023.03-2024.10	0	方案设计	4800	开工建设	小南海镇	
41	龙游县公共文化服务中心二期工程	新建	实施便民服务中心、青少年老年活动中心、图文信息与广电中心、文化艺术中心各单体建筑内装修及相关附属配套。	城东新区	40000	2023.04-2024.12	0	方案设计	30000	二期基本完工	住建局	城投公司

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
42	龙游县老城区基础设施提升工程	新建	拟对龙游县主城区及周边进行基础设施提升改造，主要包括公共道路11项、公共照明2项、健身设施2项、公共活动场地10项、公共卫生设施2项、公共节点3项、邻里中心3项等。	城区	19228	2023.04-2024.12	0	方案设计	10000	完成美丽县城创建	住建局	城投公司
43	龙游县社区智治数字化改造提升建设项目	新建	包括伯珍等社区邻里、教育等场景软硬件系统改造提升项目、子鸣等社区邻里、教育等场景软硬件系统改造提升项目、端礼等社区邻里、教育等场景软硬件系统改造提升项目、灵江等社区邻里、教育等场景软硬件系统改造提升项目、清廉等社区邻里、教育等场景软硬件系统改造提升项目及归仁等社区邻里、教育等场景软硬件系统改造提升项目等6项内容	城区	7000	2023.01-2025.12	0	方案设计	5000	完成伯珍、端礼社区，清廉社区临时邻里中心，归仁社区数字化软硬件系统	龙洲街道	住建局
44	龙游县城东唐尧区块基础设施提升改造工程二期	新建	荣昌东路生态廊道工程、东华变配套管网建设工程、高端智能电网中心服务设施（东华变综合楼及开关站、中央生态廊道荣昌东路过街通道工程:实施中央廊道荣昌路区域内地下通道建设、城东管网修复疏通及配套工程、城东唐尧区块市政路网建设工程(湖底叶路道路工程、纵二路道路工程、荣昌东路东延工程（二期）等）、荣昌东路东延工程(二期)、湖底叶路道路工程。	城东新区	32364	2023.03-2025.12	0	方案设计	7000	生态廊道部分完工；东华变配套、电网中心、过街通道完工；市政路网建设其中湖底叶路道路、龙翔东路至荣昌路完工，荣昌东路至永安路段争取开工；纵二路道路排污管道施工；荣昌东路东延工程排水管道施工	住建局	城投公司

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
45	中国特种纸产业基地基础设施项目（一期）	新建	兴龙南路改造提升工程：兴龙南路实施巨龙路至兰亭路道路改扩建，长约 462 米，兰亭路至 315 省道人行道改造提升；产业基地内部连接线项目：建设产业基地内部龙游县兰亭小区周边道路工程；巨龙路提升改造工程：实施九里立交至现状龙洲路段道路改造提升，长约 1475 米。大南门街区引水工程：实施大南门历史文化街区引水及生态景观工程，新建泵站 1 座，姜席堰引水渠道 2967 米，新建闸门 4 座，改建闸门 2 座，景观绿化等；大南门一期北侧外围建筑修缮工程：实施司巷口到东阁桥段沿大南门历史街区一期工程界面的建筑立面改造。	城区	52110	2023.01-2025.12	0	前期谋划	8000	兴龙南路改造提升工程、产业基地内部连接线项目、巨龙路提升改造工程、大南门街区引水工程、大南门一期北侧外围建筑修缮工程项目基本完工	住建局	城投公司
46	龙游县 2023 年城区给排水提标改造工程	新建	拟对龙洲街道和东华街道部分区块进行雨污分流改造和查漏补缺、供水设施改造等。	城区	13000	2023.06-2025.06	0	前期调研	6000	开工建设	住建局	水务集团
47	龙游礼享（城东）未来社区	新建	实施单元规划用地面积约 27.61 公顷，建设人才公寓、老年公寓、康复中心、邻里中心及商品住宅。	城区	560000	2023.01-2025.12	0	方案设计	71000	基础施工	住建局	
48	龙游县塔石美丽城镇建设配套项目	新建	主要建设邻里中心、居家养老中心、水电路网提升工程、环境整治提升工程、生态停车场、污水处理工程以及相关基础设施等配套工程。	塔石镇	4000	2023.06-2024.12	0	完成项目供地	1500	部分完工	塔石镇	
49	城东 C-12 地块	新建	规划用地约 90 亩，选址城东片区，荣昌东路以南、十里铺路以北、越园路以西、端礼路以东，按房地产规划出让，用地性质为居住用地。	城东新区	140000	2023.10-2025.10	0	方案讨论	25000	基础施工、部分主体施工	住建局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
50	广和·江堤春晓	新建	规划用地 104 亩，总建筑面积 8 万平方米。	城区	120000	2023.03-2026.03	0	取得规划许可证	40000	主体结顶	住建局	
51	龙游瀫智慧产业园	新建	本项目计划分期建设，一期建设高端科研试验用房及相关办公配套，包括高端人才公寓、专家楼，配套基础设施及地下车库。二期建设青年创业用房及其配套公寓、数据中心以及政务服务中心等。	小南海镇	256000	2023.03-2026.05	0	完成施工招标	50000	开工建设	龙游瀫建管中心	
52	开发区兴业大道改造提升工程	新建	实施现有道路提升、节能亮化提升改造，总长 3.5 公里，其中一期 1.5 公里。	城南片区	7000	2023.06-2024.12	0	完成一期施工图设计；完成二期方案设计	1500	管道完工	开发区	
53	龙游经济开发区城南特勤消防站建设工程	新建	占地面积约 15 亩，建筑面积约 8600 平方米，主要包括执勤楼、综合训练馆、化工救援应急指挥中心、附属楼、训练塔、门卫等建筑。	城南片区	4500	2023.06-2024.12	0	方案设计	3000	主体施工	开发区	
54	开发区开源路改造提升工程	新建	对现有约 3.3 公里，宽 24 米道路进行提升改造，包含道路提升、绿化、沿线管网、节能亮化等。	城南片区	5000	2023.09-2024.12	0	方案设计	1500	管道施工	开发区	
55	临港物流园区道路设施配套-通港路道路工程	新建	新建道路全长 1263 米，其中通港路段长 823 米，宽度 32 米；新建士元溪路段长 440 米，宽 24 米。	临港物流园	6600	2023.06-2024.12	0	施工图设计	3000	管道施工	开发区	
56	龙游县湖镇镇产业园区及周边基础设施提升项目	新建	沙田湖大道改造，长约 1000 米；沙湖路道路（湖中路—环湖路）拓宽改造长约 600 米，改造后宽度 24 米；新增两个供电开关站，铺设供排水、供热、供气、供电等管网，并配套停车场等建设。	湖镇镇	7000	2023.03-2024.12	0	方案设计	3200	开关站基本完工，沙田湖大道和沙湖路开工	湖镇镇	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
57	龙游县东华街道助老扶幼社区配套工程项目（未来社区）	新建	主要涉及伯珍、子鸣、灵江、端礼四个社区，主要改造东华街道的整体风貌，将风貌提升与功能完善、产业升级、生态提升、治理优化有机结合，推进现代社区建设。	东华街道	13000	2023.03-2025.12	0	完成方案设计	3200	部分社区完工投用	东华街道	
58	2023 年老旧小区改造工程	新建	实施老东苑小区、阳光小区、金龙花苑、阳光商住楼等老旧小区改造，包括道路修整、景观绿化整治、杆线整治、停车位建设、屋面修缮、地下管网改造、消防设施更换增设。	城区	8700	2023.08-2023.12	0	方案设计	8700	完工	住建局	城投公司
59	开发区龙山路改造提升工程	新建	对龙山路（320 国道至浙江巨峰段）进行提升改造，全长约 3.3 公里，包含景观、绿化、沿线管网、路面修复等；另外新建工业水厂至污水厂段道路，长约 830 米，宽 24 米。	城北片区	8000	2023.06-2023.12	0	完成施工图设计	6000	新建段完工，改造段基本完工	开发区	
60	湖镇镇月湖小区基础及市政配套项目	新建	规划 103 亩，配套建设各项市政设施和邻里中心。	湖镇镇	4000	2023.01-2024.07	0	工程招标	2000	完成 50%工程量	湖镇镇	
61	龙游经济开发区污水处理厂四期扩建项目	新建	规划用地 77 亩，主要建设处理规模为 4 万吨/天的污水处理厂。	城北片区	23000	2023.09-2025.12	0	方案设计	5000	主体施工	开发区	水务集团
62	滨水文化客厅	新建	规划用地面积约 400 亩，总建筑面积约 25 万平方米，建设内容包括归仁未来社区交通配套工程、归仁未来社区-人才公寓、归仁未来社区-卫生服务中心及铁路遗址公园和商业地块。	城区	250000	2023.03-2025.12	0	完成工程招标	60000	主体施工	龙游瀫建管中心	国资办、文旅公司

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
五、民生事业（19 个项目）					867695		115823		183851			
1	龙游妇女儿童健康医院	续建	规划总床位 150 张，总建筑面积约 24552 平方米（含地下建筑面积 6802 平方米），主要建设门诊楼、住院楼、保障用房以及其他相关配套设施。	城区	14936	2021.08-2023.12	11000	主体完工，内部装饰装修工程施工	3936	完工	卫健局	
2	浙江省龙游中学改扩建项目	续建	按照 54 个教学班（含凯马国际学校 18 个班）规模设计。新建建筑面积 7.2 万平方米。	东华街道	50440	2021.08-2025.12	10000	一期主体结顶	18000	一期完工，二期基础完工	教育局	
3	龙洲街道中心幼儿园（龙游县柳园小学三期）	续建	新建一幢教学综合楼，配套道路、绿化、辅助设施，建筑面积 11884 平方米，其中地下建筑面积 3778 平方米。	城区	4723	2021.12-2023.09	2023	主体结顶	2700	完工	教育局	
4	龙游县失智失能养老照护中心	续建	规划用地 9 亩，新建护理用房 3 幢（设置床位 296 张）、食堂 1 幢、办公管理用房 1 幢、地下室人防以及变电站。	城区	5200	2022.06-2024.06	1500	主体施工	1600	内部装修	民政局	城投公司
5	龙游健康产业中心	续建	规划总用地 120 亩，床位 800 张，新建建筑面积约 13.04 万平方米（其中地上建筑面积约 9.23 万平方米，地下建筑面积约 3.81 万平方米），建设门诊楼、医技楼、急诊急救中心、行政楼、住院楼、公共卫生楼及后勤用房。	城东新区	102840	2020.05-2023.12	66000	主体结构完工	36840	基本完工	国资办	城投公司
6	龙游县横山镇纽莱福医养服务中心建设项目	续建	规划用地 150 亩，总建筑面积约 20000 平米，新建 500 张床位规模的医养服务中心，并配套建设路面硬化，绿化、亮化等相关设施。	横山镇	9000	2020.10-2023.10	4000	配套施工	5000	完工投用	横山镇	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
7	龙游华莘高级中学建设工程	续建	规划用地 78 亩，新建 36 个班高中，总建筑面积 5.2 万平方米，建设科技楼、教学楼、体育馆、宿舍等。	湖镇镇	41000	2021.01-2024.08	10000	主体完成50%	10000	基本完工	湖镇镇	
8	龙游县开发区高新园区实验学校项目	续建	按省Ⅰ类标准新建 36 班九年一贯寄宿制学校，总建筑面积 50772 平方米。	城北片区	22000	2022.02-2024.09	7000	主体施工	7000	基本完工	教育局	奔康集团
9	衢州交通学校改扩建项目	续建	原求实职校向北扩建，规划用地约 48 亩，包含新建教学楼、宿舍楼、食堂等。	湖镇镇	10000	2022.10-2024.12	2000	基础施工	3000	一期主体完工	湖镇镇	
10	龙游县公安局溪口派出所及溪口交警中队迁建工程	续建	主要建设业务保障用房、后勤保障用房、接出警大厅、 安防体验中心及配套设施，建筑面积约 6679 平方米。	溪口镇	3000	2021.10-2023.12	2300	完成主体装修和部分智能化的 60%形象	700	完工	公安局	
11	衢州龙游城北 110 千伏输变电工程	新建	规划用地 6 亩，新建城北 110 千伏变电站、扩建石窟变 110 千伏间隔 2 个、建设石窟~城北 2 回 110 千伏线路，新建架空线路 2×1.5 公里、电缆 2×1.9 公里、建设光缆 6.8 公里。	小南海镇	5918	2023.01-2024.06	0	完成前期相关准备工作	2000	完成变电站主体土建、电气设备进场安装	供电公司	
12	林业推进共同富裕试点县项目	新建	主要建设林区基础设施、示范基地、文创综合体、林业经营碳汇项目和“名山公园” 等。	龙游县	42900	2023.06-2024.12	0	前期准备	10000	完成主体工程 30%	林业水利局	
13	六春湖奔富新村	新建	新建安置小区，康养用房以及配套设施，总建筑面积约 17 万平米	庙下乡	85000	2023.06-2025.12	0	完成方案设计	12000	基础施工	国资办	
14	龙游县星级居家养老服务中心（一期）项目	新建	改扩建、新建 10 个星级居家养老服务中心（其中新建 4 个，改扩建 6 个），建筑面积约 10000 平方米，设置托养服务区、生活服务区、康复护理服务区、活动娱乐区、行政办公区等。	龙游县	4000	2023.06-2025.05	0	方案设计	1400	开工建设	民政局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
15	南海家苑安居工程二期	新建	规划用地 60 亩，总建筑面积约 6 万平方米，主要建设保障性住宅，配套建设邻里中心、幼儿园等。	小南海镇	39063	2023.06-2025.12	0	完成设计招标	10000	基础施工	国资办	奔康集团
16	广电中心大楼广电工艺设备系统建设项目	新建	包含全媒体演播室制作系统、全媒体制作媒资编辑系统、融媒体指挥中心系统、视频中心系统、标准化机房建设系统等九个子系统工程。	东华街道	6675	2023.04-2024.12	0	方案设计	6675	完成九个子系统建设	传媒集团	
17	龙游县经济开发区水厂扩建	新建	规划用地面积约 73 亩，新建工业水厂规模为 4 万吨/日，按功能划分为四大区，同时对一期水厂提升改造。	城北片区	11000	2023.03-2024.12	0	完成施工图设计	3000	基础完工	开发区	
18	城北月亮湾小区安居工程一期	新建	规划用地 247 亩，总建筑面积 38.8 万平方米，配套建设邻里中心、社区管理用房和部分商铺等。	城北片区	160000	2023.06-2026.06	0	完成施工图设计	10000	主体施工	开发区	
19	龙游县文成小区安居工程三期	新建	规划用地 365 亩，主要建设保障性住宅、商品房、配套商业服务网点、邻里中心（农贸市场）、幼儿园、小学、配套建设服务用房及绿地景观等。	城东新区	250000	2023.02-2026.02	0	开工建设	40000	主体完工	国资办	奔康集团
六、乡村振兴（14 个项目）					179927		51257		54328			
1	龙游国际花菇产业园	续建	规划用地 202 亩，计划建大棚 100 个并建设冷库、包装、烘干车间等。	小南海镇	13000	2021.06-2023.12	11000	完成 58 个智能大棚、基础设施建设	2000	完工投用	农业农村局	
2	龙游县龙和蔬菜生态产业园	续建	规划范围 21450 亩，主要包括园区内基础设施建设，大棚的搭建。	龙洲街道	4800	2021.05-2023.06	3300	完成机耕路建设、节水灌溉系统建设	1500	全面完工	农业农村局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
3	龙游县历史文化村落保护利用工程	续建	第九至十批历史文化村落保护利用项目 2 个重点村 26 个一般村建设。	龙游县	3800	2022.01-2024.12	1500	实施第七、八、九三个批次项目	1770	第九批实施完成，第十批完成进度 60%以上	农业农村局	
4	詹家镇芝溪物业楼	续建	新建 2 幢物业综合楼，总建筑面积 1 万平方米。	詹家镇	2308	2022.03-2023.12	1150	主体施工	1158	完工	民政局	
5	龙游县乌溪江引水工程灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程	续建	龙游乌引灌区面积 18.41 万亩，改造干渠 10.68km，支渠 28.34km 及渠系建筑物，灵山港补充水源连通，引水线路长度约 6.7km。	龙游县	19000	2021.11-2025.12	10200	乌引干渠工程量完成 90%；支渠工程量完成 20%；灵山港引水工程工程量完成 20%	5500	乌引干渠工程完工，支渠工程完成 80%，灵山港引水工程完成 50%	林业水利局	
6	龙游县溪口镇乡村未来社区建设工程	续建	改造黄泥山小区，建设公共服务中心及周边基础设施提升改造工程，建设山地运动公园，新建溪毛线连接线工程（新溪路）等。	溪口镇	18807	2020.01-2023.11	15807	完成公共服务中心周边改造，山地运动公园第一期基础设施	3000	全面完工	溪口镇	
7	龙游县 2022 年“四好农村路”工程	续建	对农村公路约 78 公里进行大中修，危桥改造 4 座、新改建工程、农村公路服务站进行改建等。	龙游县	6500	2022.06-2023.12	4500	完工	2000	完工	交通运输局	
8	溪口未来乡村数字生活馆	续建	打造花园式科创中心和青年众创空间，主要建设研发楼、办公楼、生活区等，配套建设停车场、绿化公园等，总建筑面积约 4300 平方米。	溪口镇	2400	2022.01-2023.09	1000	完成主体及配套建设	1400	完工投用	溪口镇	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
9	龙游县畲乡美镇提升项目	续建	对集镇入口进行节点改造，通过开发并改造提升乡村振兴综合体 10 个。	沐尘乡	4000	2022.03-2023.12	2800	开工建设	1200	完工	沐尘乡	
10	龙游县杭金衢三地联创浙硒莲盟建设项目	新建	包括莲子核心产区路网提升改造，新建村级绿道、窑瓷展览馆、荷花基地莲心台，古窑修复、古街房屋修缮，溪流池塘整治等。	横山镇	5000	2023.06-2024.02	0	政策处理	4000	基本完工	住建局	横山镇
11	龙游县美丽乡村建设工程	新建	创建新时代美丽乡村特色精品村、新时代美丽乡村示范乡镇、美丽乡村风景线。	龙游县	3000	2023.01-2023.12	0	方案设计	3000	完工	农业农村局	
12	龙游县农村生活污水治理“强基增效双提标”项目	新建	对 15 个乡镇（街道）的农村生活污水进行处理，其中改造设施 958 个，新建设施 152 个，新建集中废弃物处理中心 1 个。	龙游县	85512	2023.07-2025.12	0	开工准备	20000	完成总工程量的 60%	住建局	水务集团
13	龙游县庙下乡农村综合改革集成建设项目	新建	实施庙下乡红色文化教育宣传基地、竹产业创新技术服务中心、高山优质农产品展销基地、竹材初级加工小微园建设配套项目、乡域综合服务中心等。	庙下乡	6000	2023.01-2024.12	0	开工准备	2000	主体完工	庙下乡	
14	龙游县“两江走廊”美丽乡村建设工程	新建	主要对龙游县“两江走廊”乡村振兴示范带沿线进行改造提升，包括翠光岩、汀塘圩、团石、周红坂、官潭等村进行建筑立面整治、庭院围墙改造、夜景灯光亮化以及给排水、市政管线工程等。	龙游县	5800	2023.01-2023.12	0	方案设计	5800	完工	农业农村局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
七、智慧商服（2 个项目）					464000		15000		48000			
1	浙西南大宗物资进口仓配交易中心	续建	规划用地 1402 亩，建筑面积 85 万平方米，主要包括基础设施提升、产业配套提升、工业仓储及物流类项目建设。	临港物流园	460000	2022.11-2026.06	15000	开工建设	46000	浙西南北部仓储完工，其余基础完工	开发区	
2	纸浆物流交易中心二期	新建	规划用地面积约 52 亩，建筑面积约 16000 平方米，拟建钢结构仓库及设备用房。	临港物流园	4000	2023.03-2024.12	0	完成施工图设计	2000	主体施工	开发区	
八、生态文旅（17 个项目）					1059240		139826		156988			
1	龙游县灵山港综合治理工程	续建	新建、加固溪口段、庙下段、兰石段等生态堤防和护岸 52 千米，生态堰坝 5 座，生态湿地、滩林、水文化及节点 5 处。	龙游县	60403	2016.03-2023.12	57403	完成河道建设 10km	3000	完工	林业水利局	水务集团
2	官潭民宿建设项目	续建	规划用地 8 亩，新建民宿接待用房，配套用房以及景观配套。	龙洲街道	4900	2022.03-2023.12	2500	主体完工，装修施工	2400	完工	文广旅体局	文旅公司
3	龙游民居苑景区配套提升项目(一期)	续建	主要包括民居苑南侧拓展工程、艺术中心、湿地公园、生态廊道建设工程、灵山江沿岸绿化整治提升工程等。	东华街道	42255	2022.08-2024.12	10000	主体施工	20000	主体完工，配套工程施工	龙游瀫建管中心	文广旅体局、文旅公司
4	钱塘江干流防洪能力提升工程（龙游段）	续建	加固、改造、提升衢江干堤总长 22.9km，新建加固堤防 18.4km，新建护岸 4.5km，并提升沿线防汛抢险道路，完善水利工程管理设施等。	龙游县	76000	2022.11-2025.12	6000	开展堤基处理工程	12000	主体施工	林业水利局	水务集团
5	龙游县幸福水岸南片区一期工程	续建	综合治理罗家溪、社阳溪等河道 25 公里，新建加固堤岸 40 公里，新建绿道 15 公里。	龙游县	27000	2022.08-2023.12	18120	开展罗家溪、社阳溪堤基处理和堤身填筑工程	8880	完工	林业水利局	水务集团

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
6	六春湖景区生态观光及配套设施项目（一期）	续建	规划用地 106 亩，新建桃源尖帐篷基地，总建筑面积约 3500 平方米，配套给排水、市政等。	庙下乡	16000	2021.12-2023.12	7000	主体施工	9000	完工	文广旅体局	文旅公司
7	“95 联盟大道”龙游段改造提升工程	续建	对衢江、灵山江沿江公路为核心的联盟大道龙游段，进行道路标志标线标牌、大道驿站、沿线景观提升改造和环境整治以及学士路白改黑。	小南海镇、湖镇镇	9578	2022.01-2024.06	2800	石角房车营地，灵栖渡驿站，官潭驿站基本完工	2000	凤翔洲驿站，双潭驿站基本完工	文广旅体局	文旅公司
8	凤翔洲洲头综合整治工程（水文化公园）	续建	新建护岸堤防 3.1km，配套水文设施及洲头生态修复治理。	湖镇镇、小南海镇	31000	2022.03-2023.12	19000	完成工程量 80%	12000	完工	龙游瀫建管中心	文旅公司、林业水利局
9	浙江省灵山港幸福河湖	续建	新建加固堤防 1.5km、护岸 9.2km，续建堤防 4.3km，护岸 3km，新建防汛道路 3.5km，新建改造堰坝 4 座，滩地生态修复 5 处，污水零直排改造提升 5 处，新建巡河道路 3.5km	龙游县	14711	2022.07-2023.06	17003	完成河道建设 3km	3708	完工	林业水利局	水务集团
10	六春湖龙之梦项目	新建	规划用地 1600 亩，建筑面积 65.5 万平方米，建设内容为新建主题酒店、停车场、会议中心、室内水公园、盆景花卉园、山地漂流、研学基地、安置小区以及配套道路、强弱电、给排水、绿化景观等。	庙下乡	600000	2023.01-2026.01	0	准备进场施工	60000	环湖酒店部分主体完工；环湖商业主体施工；国际会议中心、主题酒店、室内水乐园、户外滑雪场等基础施工	国资办	文旅公司

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
11	凤翔洲二期	新建	打造马场、高尔夫训练场、羽毛球训练场等运动为主题的公园，配套建设游乐园、美食集市、露营地等功能	湖镇镇	30000	2023.07-2026.03	0	完成方案设计	8000	一期高尔夫训练场完工	龙游瀫建管中心	林业水利局、文旅公司
12	龙游民居苑景区配套提升—太末艺术中心项目	新建	新建艺术中心展馆、配套用房以及基础配套工程。	东华街道	4000	2023.12-2024.12	0	工程招标	2000	开工建设	龙游瀫建管中心	文广旅体局
13	塔石溪、芝溪综合治理工程	新建	主要涉及芝溪、莲湖溪，新建生态护岸 4.9km，提升生态护岸长度 20.4km，新建绿道 2km，新建引水泵站 3 座，改造堰坝、节制闸 2 处等。	塔石镇、小南海镇、石佛乡	88000	2023.08-2026.12	0	完成可研	5200	开工建设	林业水利局	水务集团
14	龙游县七都堤防配套工程	新建	拟实施龙游县衢江右岸凤翔桥下游堤防配套管理设施平台一处，建筑面积约 6500 平方米。	东华街道	6993	2023.07-2025.07	0	可研报批	2100	开工建设	林业水利局	水务集团
15	坑塘垦造水源配套工程	新建	新建渠道 127 公里，提升灌溉机埠 28 处，水源池塘整治 11 处。	小南海镇、石佛乡	8000	2023.05-2025.12	0	完成初步方案	1200	开工建设	林业水利局	水务集团

序号	项目名称	建设性质	基本情况				至上年底完成情况		本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期	至上年底投资	上年底形象进度	计划投资	形象进度		
16	庙下溪提升改造工程	新建	南源河道潜洪仓段防洪能力提升1.1 公里，奔富新村段防洪能力提升 0.7 公里，里源河道防护能力提升 0.2 公里，新建分洪隧洞 1.4 公里，进口控制闸 1 座、堰坝 2 座、消力池 1 个、道路改造等。	庙下乡	19400	2023.10-2025.12	0	完成项目决策	2500	开工建设	林业水利局	交投集团
17	徐偃王文化园建设项目	新建	规划用地 53 亩，建筑面积 6400 平方米，主要包括徐偃王纪念馆，休闲度假区等。	溪口镇	21000	2023.09-2025.12	0	完成规划方案设计	3000	基础施工	溪口镇	

附件 3

2023 年重点建设项目推进“八大百亿”行动项目计划（前期类）

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
合计（129 个项目）					8719579			233400			
一、高端智造（5 个项目）					2104500			57500			
1	浙江鑫鸿纺织科技有限公司（筹）年产 6000 万米高科技面料生产线项目	A	腾笼换鸟取得城北开发区工业用地 40 亩，新建厂房 50000 平米，采用进口高端智能制造装备及先进的生产工艺进行生产加工，形成年产 6000 万米高科技面料生产能力。	城北片区	13000	2023.11 - 2025.06	前期准备	1000	争取开工建设	经信局	环境分局
2	元嘉生物科技（衢州）有限公司年产 5000 吨生物基可降解改性新材料及 1500 吨 3D 打印耗材项目	A	规划用地 66 亩，建筑面积 18000 平方米，形成年产 5000 吨生物基可降解改性新材料及年产 1500 吨 3D 打印新材料生产能力。	城南片区	42000	2023.02 - 2024.12	开工准备	8000	厂房主体完工	开发区	
3	超高性能硅钙基复合材料（UHPC）新材料生产基地项目（一期）	A	规划用地 40 亩，新增建筑面积 18000 平方米，主要建设储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等。	城北片区	10000	2023.01 - 2023.12	开工准备	3500	基础完工	招商中心	国资办

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
4	杭钢高端不锈钢智造产业园项目	A	分两期建设，一期为高端不锈钢制造基地，建成后形成年产254 万吨规模的高端不锈钢生产基地。二期为精品不锈钢延伸加工产业基地和生产性服务配套，在一期项目投产后的5年内建设完成。	城北片区	2000000	2023.07－2027.05	项目选址规划方案、能评审批、产能置换等事项与省相关部门进行对接协商	45000	土建部分完成40%	经信局	
5	龙游多元纺织科技有限公司年产5500万米军用防护和民用功能纺织材料生产项目（二期）	B	规划用地 100 亩，建设年产5500 万米军用防护和民用功能纺织材料生产项目。	城北片区	39500	2024.07－2026.12	签订投资协议	0	取得土地	招商中心	环境分局
二、传统产业（12个项目）					379620			57500			
1	龙游创宇建材有限公司建材建筑用料生产线项目	A	规划用地 50 亩，新增年产12000 万块标砖非粘土烧结多孔砖生产线。	模环乡	12000	2023.11－2024.09	方案设计	0	争取开工	模环乡	
2	龙游喜尔康智能家居有限公司智能卫浴生产及研发中心项目	A	规划用地 180 亩，新建年产150 万套智能卫浴生产线及研发中心建设项目。	城北片区	75000	2023.12－2025.10	完成供地62亩	0	争取开工	开发区	统战部
3	浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司年产6000吨间位芳纶材料项目	A	规划用地400亩，总建筑面积11.24 平方米，建设聚合储罐、回收装置、泵站及罐区、污水预处理站、造纸车间。	城南片区	114000	2023.06－2028.06	完成投资协议签订	35000	土地完成摘牌，一期基础完工	开发区	
4	浙江广润家居有限公司年产30万套定制窗帘及300吨PVC型材生产线	A	项目用地80亩，建筑规模约8 万平方米，总投资 2.53 亿元。	城北片区	25300	2023.03－2025.05	完成供地	10000	主体厂房建设施工	开发区	党校

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
5	浙江兴浩包装有限公司年产 2000 万个礼品盒生产线项目	A	规划用地 19.8 亩，新增建筑面积 20100 平方米，购置成型机、压痕机、切纸机、烫金机等生产设备，形成年产 2000 万个礼品盒生产能力。	城北片区	12000	2023.12 - 2025.10	方案设计	0	争取开工	开发区	档案馆
6	浙江东轩化工有限公司年产 4 万吨金属表面处理添加剂项目	A	规划用地 30 亩，主要建设综合楼、辅助用房、分装车间、丙类仓库、甲类罐区、戊类罐区、应急池、消防水池。	城南片区	13000	2023.01 - 2023.08	开工准备	6000	主体完工	招商中心	东华街道
7	浙江辰阳化工有限公司 10718t/a 新型医药中间体项目	A	规划用地 200 亩，建筑面积 60000 平方米，主要建设间氰甲基苯甲酸甲酯生产线，对硝基苯甲酸等生产线。	城南片区	79200	2023.11 - 2026.07	完成图纸方案设计	3000	基础施工	经信局	
8	浙江龙游佰润化妆品包装制品有限公司年产 150 套模具和 1500 万套化妆品瓶盖生产线	A	规划用地 20 亩，新增建筑面积 21000 平米，主要建设 1 栋办公综合楼、2 栋生产厂房。	城北片区	5000	2023.06 - 2024.01	取得用地	3000	完工投产	经信局	应急管理局
9	龙游万宜实业有限公司新建年产 27500 吨高档毛毯、绒毯生产线项目	A	规划用地 20 亩，建筑面积 30000 平方米，购置国内先进印花机、定型机、烫光机等生产设备，形成年产 27500 吨高档毛毯、绒毯生产能力。	城北片区	12000	2023.12 - 2025.07	前期调研	500	争取开工	招商中心	环境分局
10	浙江冠达工贸有限公司年产 8 万套金属门生产线项目	B	规划用地 30 亩，建筑面积 3.8 万平方米，购置国内先进的全自动激光切割机、折弯机及其他配套设备，形成年产 8 万套金属门生产能力。	城北片区	11000	2024.03 - 2025.09	完成谋划	0	完成决策	招商中心	档案馆

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
11	浙江天池山泉水有限公司年产 4000 万瓶装、1000 万壶装高端富硒矿泉水生产线及改建年产 300 万桶装高端富硒矿泉水生产线项目	B	规划用地 6 亩，建筑面积 6184 平米，新建厂房、仓库、办公楼一栋(含职工宿舍)。	横山镇	11000	2024.03 - 2025.09	完成谋划	0	完成决策	招商中心	档案馆
12	浙江弘源新材料有限公司年产 5000 吨纸制品生产线项目	B	规划用地 40 亩，建筑面积 26400 平方米，建设厂房、办公楼，形成年产 5000 吨纸制品生产能力。	城北片区	10120	2024.03 - 2025.08	前期准备	0	取得用地并开工建设	经信局	
三、综合交通（8 个项目）					1862500			12000			
1	320 国道龙游童家至平山桥段公路工程	A	主线长约 19 公里，采用双向六车道一级公路标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽 33 米。	龙游县	203000	2023.12 - 2026.12	完成立项及用地预审批复	9000	争取开工	交通运输局	交投集团
2	甬金衢上高速公路社阳互通至杭金衢高速公路龙游港互通连接线工程	A	全长约 5.2 公里，拟采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度为 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米。	龙游县	48000	2023.12 - 2026.03	完成工可编制	1000	初步设计批复，争取开工	交通运输局	
3	溪毛线拓宽改造工程	A	全长约 8 公里，拟采用双向四车道二级公路标准，路基宽度 19 米。	龙游县	46000	2023.12 - 2026.06	完成线位方案论证	0	初步设计批复	交通运输局	交投集团
4	甬金衢上高速公路工程（龙游段）	B	起于社阳乡青塘坞村附近，顺接甬金衢上高速金华段，终于溪口镇小坑口附近，与衢江段相接，采用双向六车道标准，全长约 26 公里。	龙游县	735000	2024.03 - 2027.03	完成工可审查	2000	初步设计审查	交通运输局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
5	528 国道龙游灵山至沐尘段改建工程	B	本项目为 528 国道龙游上圩头至沐尘段新改建，路线全长 22.7 公里，双向四车道，一级公路标准设计。	龙游县	279500	2024.12－2026.12	线位方案编制	0	项目建议书编制	交通运输局	
6	46 省道（S315）龙游湖镇至衢江全旺段改建工程（龙游段）	B	主线长约 33 公里，双向四车道一级公路标准。	龙游县	330000	2024.06－2027.06	完成工可调整	0	完成初步设计审查	交通运输局	
7	315 省道金华汤溪至龙游湖镇段改建工程(龙游段）	B	全长约 2.3 公里，一级公路标准，双向六车道。	龙游县	23000	2024.06－2027.06	完成工可编制	0	完成初步设计审查	交通运输局	
8	龙游千万吨机制砂生产基地	B	拟建机制砂码头、砂石加工基地以及皮带机输送走廊，设计年运输能力达 1000 万吨。	龙游县	198000	2024.12－2027.12	完成项目立项	0	完成工可方案编制	交通运输局	
四、城市建设（45 个项目）					1602888			41000			
1	后垄库区景观工程	A	规划库区及水域面积约 15 亩，拟建环库游步道、市政及绿化景观。	城北区块	4500	2023.12－2026.10	方案设计	1000	争取开工	开发区	
2	开发区青年文体中心	A	拟选址惠商路以西、金星大道之南，规划用地面积约 88.5 亩，建筑面积约 8.5 万平方米。	城北片区	35000	2023.10－2024.12	完成施工图设计	10000	基础施工	开发区	
3	开发区康养综合体	A	项目位于东聚路 13 号，规划总用地面积约 30 亩，总建筑面积约 2.5 万平方米，改造面积约 1.44 平方米，总投资约 1.5 亿元。	城北片区	15000	2023.08－2024.12	完成建筑方案设计	3500	开工建设	开发区	
4	开发区惠商公寓	A	选址于惠商路与北斗大道交叉口，规划用地 10 亩，建筑面积约 16000 平方米，建设公寓、商务办公及底层商铺等。	城北片区	5500	2023.10－2024.12	完成施工图设计	1500	争取开工	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
5	龙游经济开发区城北消防救援站建设工程	A	主要由执勤楼、综合训练馆、应急物资储备库、训练塔等建筑，以及真火烟热等训练设施组成，建筑面积约 6500 平方米。	城北片区	4000	2023.12－2024.12	完成项目谋划	3000	争取开工	开发区	
6	龙游士元省级农村产业融合发展示范园配套提升项目	A	即为龙游县生态循环农业园配套基础设施工程，主要包括新建菜市场，建筑面积 2238 平方米；新建物业大楼一栋，建筑面积约 2238 平方米，改建邻里中心，以及其他功能配套设施。	模环乡	8000	2023.05－2024.12	完成项目政策处理及前期准备工作	6000	争取开工	模环乡	
7	龙游县溪口镇一江两岸千年古城复兴项目	A	主要建设黄泥圩文化复兴基地；灵山江户外露营基地；配套道路提升；完善溪口集镇照明；建设溪西游客接待基地。总改造建筑面积约 7500 平方米。	溪口镇	40022	2023.11－2027.12	完成项建书批复	1000	启动文化复兴基地改造	溪口镇	
8	龙游石桥改造工程	A	拟新建的龙游石桥，长约 154 米，宽约 28.5 米，双向四车道一级公路。	城区	13000	2023.12－2025.12	完成方案设计	0	争取开工	住建局	城投公司
9	龙游瀫核心区智慧产业园配套工程	A	规划用地 61 亩，实施道路、给排水、污水、绿化、照明等，其中道路长约 1350 米，宽 30 米。	龙游瀫区域	8600	2023.10－2025.12	前期谋划	1000	开工建设	住建局	城投公司
10	杉杉城市综合体	A	规划用地 210 亩，总建筑面积 227323 平方米，打造临江商业综合体。	城东新区	250000	2023.08－2026.06	签订框架协议	12000	基础施工	资源和规划局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
11	龙游瀫畔8090青年创造季（第二季）城角坊片区建设项目	A	于城角坊片区择取20个点位进行设计、改造，大力提升大南门景区周边风貌。	城区	5000	2023.12－2024.12	项目谋划	0	争取开工	龙游瀫建管中心	国资办、文旅公司
12	龙游县瀫石光文化遗址公园建设工程	A	规划用地80亩，对翠光岩片区文化和遗址进行传承、保护开发，发挥文化、旅游、展示等多重价值，建设文化遗址公园。	小南海镇	5000	2023.12－2025.12	项目谋划	0	争取开工建设	龙游瀫建管中心	国资办、城投公司
13	城南污水零直排三期工程	B	对城南片区兴业大道、龙吟路、德贤路、龙文路、龙飞路雨污水管道进行改造，总长约10公里。	城南片区	6000	2024.01－2025.12	方案设计	0	争取开工	开发区	
14	开发区神龙路延伸工程	B	对现状神龙路往东西两方向延伸，总长1300米：西延伸段长约600米，宽24米，其中车行道14米，人行道10米。	城南片区	4000	2024.04－2025.06	方案设计	0	完成项目前期	开发区	
15	龙游县城市有机更新项目	B	规划用地869亩，改造鸡鸣片区、城角坊片区、飞云片区、十里铺片区、老公安局片区建筑风貌、景观绿化、提升居住环境品质。	城区	778870	2024.06－2028.12	前期谋划	0	城角坊片区完成方案审批	住建局	
16	文成三期配套工程	B	规划用地25亩，道路长772米，宽16米；另有街头绿地两块，实施道路、给排水、绿化、照明等工程。	城东新区	2800	2024.06－2025.06	前期调研	0	完成施工图设计	住建局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
17	龙游县自来水厂迁扩建工程	B	规划用地 100 亩，新建 D1500 原水管、水厂及改造现状 D400-D1000 配水管。	湖镇镇	40000	2024.05 - 2026.12	完成方案设计	0	施工图设计	住建局	水务集团
18	龙游县詹家共富基本单元基础设施配套项目	B	建筑面积约 34818 平方米，配套新建停车场 4000 平方米，新建屋顶光伏面积约 10000 平方米。	詹家镇	18000	2024.04 - 2025.12	方案设计	0	施工图设计	詹家镇	
19	龙游江滨公园二期工程	B	规划范围 184 亩，长 1600 米，宽 100 米，建设入口广场、漫步道、健身场、亲子乐园、栈桥、休憩驿站等设施及绿化、花田等配套工程。	城区	7848	2024.06 - 2025.06	方案设计	0	完成方案设计	住建局	
20	兰亭路西延道路工程	B	规划用地 51 亩，竹海路至清影路段，长约 1600 米，宽 24 米，包括道路、给排水、绿化、交通设施及附属设施等工程。	城区	5712	2024.06 - 2025.12	前期调研	0	完成方案设计	住建局	
21	龙游县湖镇镇综合文体中心项目	B	规划用地 40 亩，新建一处湖镇镇综合文体中心，配套各项功能服务。	湖镇镇	10000	2024.06 - 2026.06	方案设计	0	农转用报批	湖镇镇	
22	城南化工园区污水预处理站	B	规划用地 24 亩，拟选址位于城南二期化工园区，开泰路与鸿运路交叉口西北侧，主要建设日处理量 10000m3/d 的污水处理厂，配套建设公共事故应急处理池及雨水监控池。	城南片区	8000	2024.12 - 2025.12	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
23	开发区民泰路（启明路至湖童公路）道路工程	B	全长 1400 米，宽 24 米。	城北片区	3600	2024.12 - 2025.12	方案设计	0	完成项目前期	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
24	龙游经济开发区城南二期雨水分流工程	B	新建 DN1800 雨水管道收集城南二期雨水，集中向东排放至化工园区雨水收集池，全长约 5 公里。	城南片区	4000	2024.12－2025.12	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
25	龙腾路提升改造工程	B	全长 1700 米，宽 18 米	城南片区	3400	2024.12－2025.12	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
26	龙吟路提升改造工程	B	全长 1800 米，宽 18 米。	城南片区	3600	2024.12－2025.12	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
27	城南工业水厂	B	规划用地 19 亩，拟选址于城南二期化工园区，规划永盛路与规划二路交叉口处，主要建设日产 20000m3/d 的工业用水水厂及原供水管网。	城南片区	10000	2024.08－2026.08	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
28	危化品储备中心	B	规划用地 20 亩，拟选址于城南二期化工园区内，主要建设危化品仓库及配套用房等，总建筑面积约 2 万平方米。	城南片区	6000	2024.08－2026.08	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
29	德贤路提升改造工程	B	全长 2900 米，宽 18 米。	城南片区	5800	2024.12－2025.12	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
30	开发区城南二期化工污水厂尾水管新建工程	B	沿开泰路-龙吟路-凌云路-神龙路敷设，全长约 5.5 公里。	城南片区	3300	2024.12－2025.12	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
31	汇通路改造提升工程	B	全长 1600 米，宽 24 米。	城南片区	3200	2024.12－2025.12	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
32	永盛路改造提升工程	B	全长 2600 米，宽 24 米。	城南片区	5200	2024.12－2025.12	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
33	开发区游三路(启明路至湖童公路）道路工程	B	新建道路全长 1200 米，宽 24 米。	城北片区	3100	2024.01－2024.12	方案设计	2000	争取开工	开发区	
34	龙游经济开发区城南化工园区服务中心	B	规划用地 17.1 亩，主要建设服务大楼、商务公寓及商业配套，总建筑面积约 20000 平方米。	城南片区	7000	2024.07－2026.07	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
35	十里铺路道路工程	B	规划用地 45 亩，新建端礼路至文成路段道路，长 1255 米，宽 24 米，包括道路、给排水、绿化、交通设施及附属设施。	城东新区	6024	2024.03－2024.12	完成方案设计	0	完成施工图设计	住建局	
36	永安路拓宽改造工程	B	学士路至端礼路段，长 2152 米，宽 45 米，包括道路、给排水、绿化、交通设施及附属设施。	城东新区	13000	2024.05－2025.10	前期调研	0	完成方案设计	住建局	
37	文成路道路工程（二期）	B	规划用地 36 亩，安贞路至荣昌东路段，长 1000 米，宽 24 米，实施道路、给排水、绿化、交通设施、智能交通、电力、通信、照明、附属等工程。	城东新区	5600	2024.03－2024.12	完成方案设计	0	完成施工图设计	住建局	
38	安贞路道路工程	B	规划用地 34 亩，龙翔东路至荣昌东路段，长 930 米，宽 24 米，实施道路、给排水、绿化、交通设施及附属设施。	城东新区	4910	2024.05－2025.08	完成方案设计	0	完成施工图设计	住建局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
39	同庆路道路工程（二期）	B	规划用地 27 亩，文成路至越园路段，长 733 米，宽 24 米，包括道路、给排水、绿化、交通设施及附属设施。	城东新区	3166	2024.06 - 2025.12	完成方案设计	0	完成施工图设计	住建局	
40	河西街历史文化街区建设工程	B	对河西街历史文化街区进行保护与利用开发，范围北至文化东路南侧道路红线，南至太平东路道路中心线，西至义和巷西边界线，东至大众路道路中心线，面积 12.88 公顷，包括历史建筑修缮，历史街巷恢复，历史街区风貌景观提升，业态植入。	城区	200000	2024.12 - 2025.12	完成控规修编	0	完成方案设计	住建局	文旅公司
41	龙游县公安局塔石派出所及交警中队迁建工程	B	规划用地 15 亩，主要建设业务、后勤、便民服务及窗口用房，建筑面积 5000 平方米。	塔石镇	3000	2024.01 - 2025.05	前期调研	0	完成项目立项	公安局	
42	湖镇镇白鸽湖大桥项目	B	现状湖中路向北延伸约 1000 米至罗家溪，新建一座长 200 米，宽 30 米的跨江大桥。	湖镇镇	12000	2024.04 - 2024.12	方案设计	0	完成施工图设计	湖镇镇	
43	湖镇镇集镇道路新建工程	B	规划用地 30 亩，主要建设新湖路东延至现状乌轮溪，长 1200 米，宽 24 米，另新建健康路，长 500 米，宽 12 米。	湖镇镇	5000	2024.04 - 2025.12	方案设计	0	完成施工图设计	湖镇镇	
44	莲湖南路道路工程	B	规划用地 58 亩，新建巨龙路至广进路段道路，长约 970 米，主要包括道路、给排水、两侧 30 米绿化带及附属设施。	城区	9136	2024.04 - 2024.12	完成方案设计	0	完成施工图设计	住建局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
45	开发区北斗大道（白马段）道路工程	B	新建道路长 690 米，宽 42 米，联通开发区城北片二、三期，采用高架方案。	城北片区	8000	2024.06－2025.12	完成项目谋划	0	完成方案设计	开发区	
五、民生事业（16 个项目）					357915			11500			
1	塔石初中扩建项目	A	学校整体北移，一期新建学生宿舍 6474 平方米及餐厅 3737 平方米，二期新建教学楼 3354 平方米，综合楼 5956 平方米。	塔石镇	8000	2023.12－2026.08	完成概念性方案设计	0	完成项目立项	教育局	
2	詹家镇中心幼儿园迁建项目	A	按照 15 个教学班规划建设并装修，建筑面积约 6600 平方米。	詹家镇	6700	2023.12－2025.08	完成项目谋划	1000	争取开工	教育局	
3	龙游县社阳乡生态绿色康养基地建设工程	A	规划用地 122 亩，总建筑面积 82000 平方米，主要建设康养核心区、文旅拓展区、乡村星光营地、夜光艺术公园、一米农园等。	社阳乡	6500	2023.09－2024.12	前期调研	6500	完成决策	社阳乡	
4	龙游县小型水库系统治理工程	A	规划用地 100 亩，主要建设道路、电力、监测设施、管理用房等。	龙游县	23110	2023.12－2027.12	完成方案编制	0	争取开工	林业水利局	水务集团
5	衢江提水工程	B	工程任务为保供水、灌溉、生态用水。从衢江提水至周公畈水库、十里丰、金村垄、莲塘垄、铜山源灌区，最终至佛乡水库。	小南海、石佛乡	60000	2025.10－2029.10	前期调研	0	完成概念性方案	林业水利局	
6	湖镇管道改建工程	B	新建、改建管道 18 公里，洪畈水库至马报桥段原水管。	湖镇镇	9000	2024.08－2026.08	前期调研	0	完成项目方案	林业水利局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
7	沐尘水库扩容提升工程	B	原坝顶宽从 5.5 米增加到 6 米，加厚大坝后坡整体，增加大坝重力，提高大坝稳定性，从而提高大坝安全系数。	沐尘乡	80000	2026.10 - 2029.10	前期调研	0	完成方案设计	林业水利局	
8	龙游县庙下水厂建设工程	B	新建反应沉淀清水池、V 型滤池、二级泵房、污泥调节池、浓缩池、污泥贮泥池、加药间、脱水机房、配电间 、综合楼、电气工程和自控工程等。	庙下乡	4500	2024.04 - 2026.03	前期调研	0	完成项目方案	林业水利局	
9	龙游县塔石水厂扩建工程	B	新建反应沉淀清水池、V 型滤池、二级泵房、污泥调节池、浓缩池、污泥贮泥池、加药间、脱水机房、配电间 、综合楼、电气工程和自控工程等。	石佛乡	6000	2024.08 - 2026.08	前期调研	0	完成项目方案	林业水利局	
10	龙游县中医院迁扩建工程(迁扩建至龙游县人民医院原址)	B	建设三级乙等标志性综合性中医院，设置床位 500 床，总建筑面积 75000 平米，其中改建原 16 层医疗综合大楼 3 万平米，新建一栋 16 层 4.5 万平米的中医药、外科、医技综合楼。	城区	51000	2024.12 - 2027.12	完成概念性方案设计	0	完成项目立项	卫健局	
11	溪口镇中心卫生院迁建项目	B	规划用地 35 亩，建设门诊综合楼、住院楼、行政综合楼,感染楼各一栋，设置床位 200 张。	溪口镇	28500	2024.06 - 2026.12	完成概念性方案设计	0	完成项目立项	卫健局	
12	龙游县横山中学迁建项目	B	规划用地 75 亩，新建 24 班高中，总建筑面积 3.3 万平方米。	城区	24000	2024.06 - 2026.08	完成方案谋划	0	完成概念性方案设计	教育局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
13	溪口中心幼儿园迁建项目	B	按照 12 个教学班规划建设并装修，建筑面积 4900 平方米。	溪口镇	4500	2024.06 - 2025.12	完成项目谋划	0	完成项目立项	教育局	
14	龙游县第二人民医院建设工程(湖镇中心卫生院迁建)	B	规划用地 36 亩，建设二级乙等综合医院，包括门诊综合楼、住院楼、行政综合楼各一栋，总建筑面积 34534 平方米，其中地上建筑面积 27258 平方米，地下建筑面积 7276 平方米。	湖镇镇	27350	2024.02 - 2026.06	完成概念性方案	4000	争取开工	卫健局	
15	龙游县友钦小学建设工程	B	规划用地 75 亩，新建 36 班小学，建筑面积 2.66 万平方米。	城东新区	14310	2024.06 - 2026.12	完成概念性方案设计	0	完成项目立项	教育局	
16	龙游县小南海初中改扩建工程	B	在学校东侧征地 35 亩，新建教学楼和科学楼并改建运动场地，总建筑面积 12825 平方米。	小南海镇	4445	2024.06 - 2026.09	完成概念性方案设计	0	完成项目立项	教育局	
六、乡村振兴（15 个项目）					292473			18300			
1	石佛乡石佛村矿地综合利用项目	A	生产规模 440 万吨/年，出让年限 5 年，面积约 0.3234 平方公里，矿区范围资源量约 2164.83 万吨。	石佛乡	80000	2023.11 - 2030.10	完成项目环评报告	10000	争取开工	资源和规划局	
2	湖镇镇阳湖农贸市场项目	A	规划用地 20 亩，在湖镇镇新建路和沙湖路交叉口西南侧，新建一处新型综合农贸市场。	湖镇镇	10000	2023.07 - 2024.12	方案设计	2000	农贸市场主体建设	湖镇镇	
3	浙源里水库工程	A	新建龙王殿水库，规模为小（一）型，工程等别Ⅳ级，，最大坝高 68 米，总库容 336.2 万立方米。	庙下乡	40000	2023.10 - 2025.12	完成项目决策	1000	争取开工	林业水利局	交投集团

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
4	龙游县生态循环农业园配套基础设施项目	A	主要内容包括农村道路提升 31470 米，农田改造提升 900 亩，滴灌系统提升 2 项，农村饮用水管网提升 5000 米，农村桥梁提升 1 座，生态公厕建设 5 座，农户民居立面改造 48000 平方米，农村水系提升 5000 米，生态停车场建设 1000 个车位、140 个充电桩以及农业产业设施配套等。	石佛乡	12554	2023.10－2026.05	施工招投标	2500	开工建设	石佛乡	
5	龙游县横山省级现代农业园基础设施配套项目	A	建设富硒农产品交易中心（建筑面积约 1.5 万平方米），莲产业文旅融合展呈中心（建筑面积约 4000 平方米），以及洪水、供电、停车等配套设施。	横山镇	17500	2023.10－2025.11	完成初设批复	2000	争取开工	横山镇	
6	龙游县“共富水产养殖创业园” 项目	A	规划用地 36 亩，总建筑面积 1 万平方米，主要建设养殖基地、共享物业楼。	湖镇镇	3850	2023.12－2025.01	完成方案设计	0	争取省级项目立项	农业农村局	
7	浙江龙游大盈牧业有限公司生态奶牛牧场建设项目	A	规划用地 155 亩，建筑面积 41524 平方米，建设标准化、智慧化的奶牛养殖示范区、科研试验示范基地和技术成果转化基地。	模环乡	9000	2023.12－2024.08	完成政策处理、土地平整	0	争取开工	模环乡	
8	龙游县黄茶产业核心区建设项目	A	规划用地 6 亩，主要建设黄茶茶青交易市场、茶母山公园、茶园标准化渠道修复等配套设施等。	罗家乡	5691	2023.09－2026.12	完成可研批复	800	茶园小路径改造提升、铺设茶园喷灌设施等项目初步建成	罗家乡	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
9	沐尘灌区	B	提升改造沐尘灌区渠道 11 公里，机埠 6 座。	沐尘乡	6000	2024.04－2027.12	前期调研	0	完成概念性方案	林业水利局	
10	周公畈水库清淤扩容	B	工程任务为灌溉为主，主要建设内容为新增加库 400 万立方米。	小南海镇	21000	2025.10－2028.10	前期调研	0	完成概念性方案	林业水利局	
11	龙游农产品中心建设项目	B	规划用地 156 亩，主要建设农产品电商园、农产品研发区、农产品展销园、生产加工区、农产品物流园等。	城北片区	50000	2024.03－2027.12	前期调研	0	完成前期准备	农业农村局	
12	溪口镇扁石共富综合体	B	规划用地 4 亩，建筑面积 2000 平方米，配套建设停车场和市民广场。	溪口镇	2000	2024.01－2025.06	完成土地流转	0	完成项目建议书编制	溪口镇	
13	溪口镇全域旅游配套设施提升项目	B	收储溪西绽放的灵山江景区周边历史建筑，完善景区配套设施，硬化林区道路，优化沿灵山江周边配套，建设户外营地，盘活黄泥圩水电站，完善配套设施。	溪口镇	7000	2024.01－2025.12	项目谋划	0	完成项目建议书编制	溪口镇	
14	洪畈水库扩容项目	B	以保供水、灌溉为主，新增库容 300 万立方米，年取水量 1965 万立方米。	龙游县	25700	2024.08－2026.12	前期调研	0	完成项建书批复	林业水利局	
15	龙游星摇高端民宿项目	B	规划用地 4 亩，主要建设书吧，咖啡厅，会议室，泳池，儿童乐园等设施。	东华街道	2178	2024.01－2024.12	深化研究	0	取得用地	东华街道	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
七、智慧商服（4 个项目）					63394			7500			
1	龙游县湖镇镇邻里中心项目	A	规划用地 8 亩，建筑面积约 1.13 万平方米，高 11 层，主要以商铺、公寓、市场、停车场等为一体的新邻里中心。	湖镇镇	5000	2023.12－2024.12	施工图设计	1200	争取开工	湖镇镇	
2	龙游县电商快递物流云仓储共配中心	A	分为两期，其中一期建设一栋 3 层配送中心、仓储及一栋 10 层电商大楼；二期建设三栋 3 层配送中心、仓储。	城南片区	11394	2023.12－2025.12	方案编制	0	完成融资方案	国资办	交通运输局、交投集团
3	熙程国际酒店与桔子水晶酒店建设项目	A	规划用地 12 亩，建设两栋酒店及裙房，总建筑面积 25033 平方米，其中地上建筑面积 19217 平方米，地下建筑面积 5516 平方米。	城区	20000	2023.11－2024.12	完成项目规划	5000	地下室主体完工	文广旅体局	
4	龙游县百益农副产品批发市场（二期）	A	总建筑面积 56425 平方米，包括云配中心、5G 加数字手工作坊、共享配套中心、农产品 OTO 中心等。	商贸物流园	27000	2023.12－2025.12	前期调研	1300	争取开工	国资办	
八、生态文旅（24 个项目）					2056289			28100			
1	龙游荷花山遗址公园	A	建设考古现场展示区、遗址文化展示馆、遗址保护研究中心、观众服务区等，建筑面积 5000 平方米。	湖镇镇	10000	2023.12－2025.12	编制方案	0	做好前期开工准备	文广旅体局	
2	商贸物流园综合供能服务站	A	选址荣昌东路以南，物流园区纵二路以西，规划用地 10 亩，建筑面积 2000 平方米。	城南片区	5000	2023.12－2024.12	完成方案设计	1000	争取开工	开发区	
3	红木小镇五乐会议中心	A	规划用地 21 亩，新建会议中心。	湖镇镇	10000	2023.10－2025.12	完成方案设计	3000	主体基本完工	文广旅体局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
4	湖镇镇舍利塔寺建设项目	A	规划用地 65 亩，主要进行舍利塔寺复建。	湖镇镇	50000	2023.11－2025.12	招商对接	2000	争取开工	湖镇镇	
5	石窟拓展项目	A	新建商业街、度假用房和景观提升及基础配套设施。	小南海镇	100000	2023.11－2026.12	方案设计	3000	争取开工	龙游瀫建管中心	国资办、文旅公司
6	龙游瀫日月滩水上运动休闲基地	A	项目集游客接待、培训、民宿等于一体，建设用地面积约 40 亩，总建筑面积约 3.5 万平方米，总投资约 2.8 亿。	龙游县小南海镇团石村、红船头村	28000	2023.05－2026.05	通过规划国土联席会议决策	6000	基础完工	小南海镇	
7	兰花博览园一期项目	A	规划用地约 65 亩，建筑面积约 5 万平方米，主要建设欣兰酒店、民宿等配套。	小南海镇	30000	2023.10－2026.10	完成规划方案编制	6000	开工建设	小南海镇	
8	龙游汽摩运动主题公园（一期）	A	项目位于红木小镇东侧，主要建设以赛车为主题，集餐饮住宿、休闲娱乐多种功能于一体的综合性主题公园。	模环乡	5000	2023.12－2025.12	项目谋划	0	争取开工建设	龙游瀫建管中心	
9	龙游县名特优园林植物研究所和龙游植物园	A	规划用地 150 亩，主要建设科研大楼、实验室、育苗中心、苗木检测中心、共富苗栽培技术培训楼、乡土植物博物馆、人才公寓、专家楼及员工宿舍。	小南海镇	20000	2023.12－2025.12	完成项建书	0	争取开工建设	龙游瀫建管中心	
10	大力山云上樱花谷景区项目	A	规划用地 2000 亩，主要建设樱花花木公园、有机蔬菜种植基地、林下牧场、百果采摘园、林下百草园等。	石佛乡	21800	2023.12－2025.12	签订合作开发协议	800	争取开工	石佛乡	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
11	桃源谷云上竹海沉浸式儿童成长营地	A	规划用地 15 亩，通过黄泥房改造，打造成为儿童休闲成长营地及寄宿制幼儿园。	沐尘乡	21300	2023.10－2026.10	完成概念性方案设计	1500	开工建设	沐尘乡	
12	龙之梦项目水路配套工程	A	规划用地 60 亩，新建自来水厂、以及配套的供能站、停车场。	溪口镇	35000	2023.12－2025.12	前期调研	1300	争取开工	国资办	交投集团
13	龙游县瓶装水项目	A	规划用地 25 亩，新建年产量 500 万箱的矿泉水厂，以及相关配套设施。	沐尘乡	5000	2023.12－2025.12	完成项建书编制	500	争取开工	国资办	交投集团
14	龙游港四省边际砂石供应链枢纽中心	A	规划用地 150 亩，建筑面积 55000 平方米，设置机制砂生产线三条，形成年产 500 万吨高品质砂石加工处置生产能力。	城北片区	17989	2023.12－2025.12	方案设计	1000	争取开工	国资办	交投集团
15	六春湖乡村 UP 主创作营地项目（悠依山居）	A	规划用地 40 亩，主要建设 UP 主公共服务中心、社区客厅、UP 主单点创作营及相关配套服务设施。	庙下乡	10000	2023.12－2025.12	前期准备	0	争取开工	团县委	
16	六春湖会务接待中心(综合服务用房）项目	A	规划用地 40 亩，新建会务接待用房及配套设施。	庙下乡	4000	2023.12－2024.12	方案设计	2000	基础施工	国资办	文旅公司
17	龙游大南门历史文化街区开发项目（二期）	B	规划用地 100 亩，建筑面积约 15 万平米，其中地下室约 5 万平米。	龙洲街道	100000	2024.08－2025.12	前期谋划	0	工程设计，土地摘牌	国资办	文旅公司
18	龙游县水系连通及水美乡村建设工程	B	新建生态护岸 4.9 千米，提升生态护岸长度 20.4 千米，新建引水泵站 3 座，河道清障 4.6 千米，改造堰坝、节制闸 2 处，新建绿道 2 千米。	詹家镇、龙洲街道、东华街道	27200	2024.05－2026.12	完成方案设计	0	完成方案申报	林业水利局	

序号	项目名称	建设性质	基本情况				上年底形象进度	本年推进目标		责任单位	配合单位
			建设规模和内容	选址	总投资	计划工期		计划投资	形象进度		
19	龙游瀫中心片区水网工程	B	综合治理龙游瀫周边入江口河道 16 公里，水系连通 6 公里，生态修复衢江干流龙游湖段滩地 6 平方公里等。	詹家镇、龙洲街道、东华街道	3000	2024.08-2026.12	完成概念性方案设计	0	完成供地	林业水利局	
20	龙游抽水蓄能电站项目	B	规划装机容量 120 万千瓦，平均毛水头 405 米，距高比 9.1。上水库正常蓄水位库容 809 万立方米，最大坝高 115 米；下水库正常蓄水位库容 1032 万立方米，最大坝高 73 米。	石佛乡	680000	2025.10-2030.10	完成选点规划报告	0	完成可研编制	林业水利局	
21	电网侧储能项目	B	规划用地 15 亩，建设储能系统、配套辅助用房等，总装机容量为 10MW/20MWh 。	城北片区	5000	2024.06-2026.08	前期调研	0	完成方案设计	开发区	
22	龙山古堰郊野公园项目	B	规划用地面积 3.5 平方公里，建设龙山运动康养度假区、姜席堰世界灌溉工程遗产公园、姜席堰田园旅游综合体、后田铺婺剧文化村、官村陶艺村、方坦剪纸村等。	龙洲街道	500000	2024.08-2026.12	完成规划方案设计	0	完成概念性方案设计	文广旅体局	
23	龙游衢江支流(湖镇集镇段南叉)水环境治理项目	B	包括清淤、疏浚等，并对两侧景观风貌进行综合提升，新建水系、景观节点等。	湖镇镇	7000	2024.10-2025.06	方案论证	0	完成供地	湖镇镇	
24	龙游县佛乡水库工程	B	由新建佛乡水库和提标改造后的黄林水库组合而成，形成一枢两制，内外循环的佛乡水利枢纽体系。水库总库容 3722 万立方米（其中黄林水库总库容 1026 万立方米，佛乡水库总库容 2696 万立方米），防洪库容 619 万立方米。	石佛乡	361000	2024.08-2028.08	开展移民安置实物调查	0	完成移民安置规划报批，可研报告通过行业审查	林业水利局	

抄送：县委各部门，县人大常委会、县政协办公室，县人武部，县法院，县检察院，各群众团体。

龙游县人民政府办公室　　2023 年 2 月 13 日印发